
geplante Baumaßnahmen im Ortsteil Reinsdorf

Sachverhalt:

Baumaßnahme

Ausbau Reinsdorfer Gartenweg (2. BA) sowie Strandbadstraße bis an die zukünftige Anbindung der Verbindungsstraße zur L 124

- Infoveranstaltungen erfolgten im OR/Bürgerbeteiligung
 - 09.12.2015 OR-Sitzung Reinsdorf – Vorstellung der Planung
 - 18.01.2016 Sitzung Bauausschuss
 - 03.02.2016 OR-Sitzung Reinsdorf (überarbeitete Planung mit Parkplätzen u. einseitigem Gehweg Strandbadstraße)
 - 12.04.2016 Info-Veranstaltung für Anwohner/Grundstückseigentümer
- Ergebnis der Ausschreibung und weitere Verfahrensweise
Unter Einbeziehung mehrerer Fachämter sowie des Planungsbüros hat sich der Fachbereich Öffentliches Bauen zur Aufhebung des o. g. Vergabeverfahrens entschlossen.

Begründung:

Zur Prüfung lag nur ein Angebot vor. Damit ist eine sachgerechte Wertung des Angebotes u. a. aus wirtschaftlicher Sicht nicht möglich.

Das Planungsbüro bestätigte, dass die übergebene Kostenberechnung auf Grundlage der ortsüblichen Preise ermittelt wurde. Die zum Teil erheblichen Abweichungen der Angebotspreise sind daher unangemessen.

Die unerwartet hohen Preise liegen über den genehmigten HH-Mitteln. Eine Auftragsvergabe an den vorhandenen Bieter widerspricht der Vorgabe, dass öffentliche AG aus haushaltsrechtlichen Gründen zu einer sparsamen und wirtschaftlichen Mittelverwendung verpflichtet sind. Eine „Umschichtung“ von Mitteln aus anderen Bauvorhaben wurde geprüft und ist nicht möglich.

Die o. g. Punkte begründen die Aufhebung des Vergabeverfahrens. Eine erneute öffentliche Ausschreibung ist für den Oktober 2016 geplant. Es wird davon ausgegangen, dass an diesem Wettbewerb mehr Bieter teilnehmen und dadurch bessere Preise erzielt werden können.

Baumaßnahme

Gewährleistungsmaßnahme Kreisel Denkmalplatz

- geplante Bauzeit: Juli / August (in den Sommerferien) 2016
- Baufirma: Meli Bau GmbH
- Kurzbeschreibung der Baumaßnahme:
 - Ersatz der nicht fachgerecht eingebauten Asphaltdecke
- geplante Umleitungsführung: wird gegenwärtig geprüft
- Baukosten: keine, da Gewährleistung

- Infoveranstaltungen im OR/Bürgerbeteiligung
 - nicht geplant

Baumaßnahme

Oberflächensanierung An der Hohen Mühle

- geplante Bauzeit: August 2016
- Baufirma: steht noch nicht fest, das Vergabeverfahren läuft zzt.
- Kurzbeschreibung der Baumaßnahme:
 - Versiegelung der Fahrbahnrisse durch eine Oberflächenbehandlung
- geplante Umleitungsführung: nicht erforderlich
- Baukosten: ca. 30.000 €
- Infoveranstaltungen im OR/Bürgerbeteiligung
 - nicht geplant

Baumaßnahme

Verbreiterung Heinrich- Heine- Weg

- geplante Bauzeit: vom 27.06.2016 bis 10.08.2016
- Baufirma: Bau- und Haustechnik Bad Dübren GmbH
- Kurzbeschreibung der Baumaßnahme:
 - Baulänge ca. 150 m
 - grundhafter Ausbau der Fahrbahn, Verbreiterung auf 5,50 m
 - Bau einer Regenentwässerung mit Versickerung
 - Neubau des Gehweges auf der Nordseite
- geplante Umleitungsführung:
 - Bau unter Vollsperrung
 - Unterhaltung eines Rettungsnotweges
 - Fußgängerführung während der Bauzeit über Gehweg zur Grundschule
- Baukosten: ca. 201.000 €
- Infoveranstaltungen im OR
 - 25.01.2015 OR-Sitzung Reinsdorf – Vorstellung der Entwurfsvarianten, Abwägung und Festlegung der Vorzugsvariante
- Infoveranstaltung mit Schulen/Kita/Busverkehr
 - 01.12.2015 Information der Betroffenen zum Umfang der Maßnahmen, Einholung von Hinweisen
 - 14.06.2016 Information der Betroffenen zum Bauablauf

Torsten Zugehör