



Investitionen 2021

Stand: August 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

August 2021

Zusammenfassung

- Per 31.08.2021: 180 registrierte Investitionsprojekte → Investitionsvolumen 37.728 T€*
 - davon 5 Maßnahmen zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen (95 T€)
 - davon 6 Maßnahmen aufgrund fehlender Förderung nicht umgesetzt (ca. 486 T€)
 - davon Sicherheitseinbehalte bei 12 Maßnahmen (ca. 21.T€)
- Somit per 31.08.2021: 157 „aktive“ Investitionsprojekte → Investitionsvolumen 37.221 T€*
- 34% Pflichtaufgaben, 66% freiwillige Aufgaben
- Anteil „Reste aus dem Vorjahre“: 59%
 - Reste VJ: 22.079 T€
- Per 31.08.2021 angeordnet und vorgemerkt angeordnet: 6.888 T€
 - Liquiditätsabflussquote: 18%
- Per 31.08.2021 verbrauchte Mittel: 21.187 T€ (davon 14.299 T€ Aufträge)
 - Erfüllungsgrad: 56%

* inkl. 1. Nachtrag in Bezug auf die Kindertagesstätte Flax und Krümel

August 2021

Gesamtübersicht – laufender Bearbeitungsstand

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditäts- abfluss in % per 31.08.2021
Brand und Katastrophenschutz	Pflicht	232.500	330.170	0	562.670	439.249	1.484	440.732	78%	78%
Brand und Katastrophenschutz Ergebnis		232.500	330.170	0	562.670	439.249	1.484	440.732	78%	78%
Bürger und Service	Pflicht	281.000	1.197.261	0	1.478.261	226.466	56.534	283.000	19%	15%
	freiwillig	250.000	130.579	0	380.579	15.589	73.597	89.186	23%	4%
Bürger und Service Ergebnis		531.000	1.327.840	0	1.858.840	242.055	130.131	372.186	20%	13%
Finanzen und Controlling	Pflicht	0	0	102.000	102.000	8.350	0	8.350	8%	8%
	freiwillig	170.000	135.216	-22.000	283.216	97.453	0	97.453	34%	34%
Finanzen und Controlling Ergebnis		170.000	135.216	80.000	385.216	105.803	0	105.803	27%	27%
Gebäudemanagement	Pflicht	2.221.800	2.023.983	-174.742	4.071.041	1.180.464	2.171.143	3.351.607	82%	29%
	freiwillig	3.501.800	5.116.203	222.515	8.840.517	390.091	7.174.326	7.564.417	86%	4%
Gebäudemanagement Ergebnis		5.723.600	7.140.186	47.772	12.911.558	1.570.555	9.345.469	10.916.025	85%	12%
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich	freiwillig	1.505.900	3.747.837	-200	5.253.537	604.900	1.500	606.400	12%	12%
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis		1.505.900	3.747.837	-200	5.253.537	604.900	1.500	606.400	12%	12%
Oberbürgermeister	Pflicht	733.100	411.184	0	1.144.284	482.418	4.048	486.467	43%	42%
	freiwillig	0	20.272	9.669	29.941	17.326	10.270	27.596	92%	58%
Oberbürgermeister Ergebnis		733.100	431.456	9.669	1.174.225	499.745	14.318	514.063	44%	43%
Öffentliches Bauen	Pflicht	3.506.400	3.763.033	307.200	7.576.633	1.463.849	3.786.160	5.250.010	69%	19%
	freiwillig	762.800	2.009.973	-291.203	2.481.569	698.180	802.237	1.500.417	60%	28%
Öffentliches Bauen Ergebnis		4.269.200	5.773.005	15.997	10.058.202	2.162.030	4.588.397	6.750.427	67%	21%
Städtische Sammlungen	freiwillig	12.600	27.133	0	39.733	12.863	17.914	30.776	77%	32%
Städtische Sammlungen Ergebnis		12.600	27.133	0	39.733	12.863	17.914	30.776	77%	32%
Stadtentwicklung	Pflicht	1.075.000	1.619.630	-80.000	2.614.630	800.000	200.000	1.000.000	38%	31%
	freiwillig	1.322.300	1.546.996	0	2.869.296	450.987	0	450.987	16%	16%
Stadtentwicklung Ergebnis		2.397.300	3.166.626	-80.000	5.483.926	1.250.987	200.000	1.450.987	26%	23%
Gesamtergebnis		15.575.200	22.079.470	73.237	37.727.908	6.888.186	14.299.213	21.187.399	56%	18%



Anhang

Einzelmaßnahmen nach Fachbereich

August 2021

Brand- und Katastrophenschutz - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditätsabfluss in % per 31.08.2021
1311261001.38	Erwerb von Fahrzeugen	80.000	298.558	27.609	406.167	400.657	0	400.657	99%	99%
1311261001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	75.000	3.019	0	78.019	9.543	0	9.543	12%	12%
1311261001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	75.000	9.552	-27.609	56.943	16.927	201	17.128	30%	30%
1391261001.32	Bau eines Löschwasserbrunnens	0	19.041	0	19.041	12.121	1.283	13.404	70%	64%
1311261001.42	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Wasserwehr	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0%	0%
		232.500	330.170	0	562.670	439.249	1.484	440.732	78%	78%

August 2021

Bürger und Service

Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditätsabfluss in % per 31.08.2021
1311116002.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	130.000	607.397	-1.336	736.061	4.950	13.458	18.408	3%	1%
1311116003.34	Erwerb von Lizenzen	21.000	234.615	0	255.615	25.782	35.338	61.120	24%	10%
1311116002.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	130.000	118.643	0	248.643	182.346	7.738	190.084	76%	73%
1311116003.36	Erwerb von Software	0	194.725	0	194.725	4.877	0	4.877	3%	3%
1311116002.42	Erwerb von Software über 1.000 €	0	36.875	0	36.875	2.169	0	2.169	6%	6%
1311116002.46	Erwerb von technischen Anlagen über 1.000 €	0	5.007	1.336	6.343	6.343	0	6.343	100%	100%
		281.000	1.197.261	0	1.478.261	226.466	56.534	283.000	19%	15%

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditätsabfluss in % per 31.08.2021
1311113001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	125.000	114.190	0	239.190	2.408	0	2.408	1%	1%
1311113001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	100.000	0	0	100.000	6.025	50.777	56.802	57%	6%
1313661001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Jugendclubs	15.000	16.389	0	31.389	7.176	22.820	29.996	96%	23%
1394211001.34	Investitionszuschuss an Sportvereine	10.000	0	0	10.000	-20	0	-20	0%	0%
		250.000	130.579	0	380.579	15.589	73.597	89.186	23%	4%

August 2021

Finanzen und Controlling

Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditätsabfluss in % per 31.08.2021
1335521010.34	Neubau Löschwasserzisterne Grabo	0	0	102.000	102.000	8.350	0	8.350	8%	8%

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditätsabfluss in % per 31.08.2021
1335521005.34	Verrohrung/ Gewölbe Altstadt/ Schlosswiese	0	105.760	80.000	185.760	35.991	0	35.991	19%	19%
1335521002.34	Ersatzneubau Bachverrohrung Trajuhnser Bach	100.000	0	-55.000	45.000	59.500	0	59.500	132%	132%
1335521006.34	Sonstige Investitionen mit einem Gesamtvolumen unter 100.000 €	40.000	6.001	-17.000	29.001	699	0	699	2%	2%
5521011301.28	Retentionsfläche Reinsdorf Nordstraße Anlage im Bau	0	23.455	0	23.455	1.263	0	1.263	5%	5%
1335521003.34	Retentionsfläche Rotes Land	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0%	0%
1335521004.34	Neubau Pumpwerk Fauler Bach	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0%	0%
		170.000	135.216	-22.000	283.216	97.453	0	97.453	34%	34%

August 2021

Gebäudemanagement - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditätsabfluss in % per 31.08.2021
1111117009.32	Neubau Grundschule Katharina von Bora	2.001.800	507.423	-221.218	2.288.005	1.052.430	1.123.101	2.175.531	95%	46%
1121117004.34	Nebengebäude Kita Biene Maja	100.000	245.000	0	345.000	0	191.200	191.200	55%	0%
1191117003.34	Objekt Straße der Völkerfreundschaft	0	285.000	0	285.000	7.058	31.917	38.975	14%	2%
1111117009.33	Neubau Grundschule Katharina von Bora, Abbildung nicht zur Fördermaßnahme gehörende Kosten	0	898	254.125	255.023	24.369	232.294	256.663	101%	10%
1111117005.36	Grundschule Käthe Kollwitz Förderprogramm Soziale Stadt	90.000	150.000	0	240.000	5.405	234.595	240.000	100%	2%
1121117011.34	Kita Pittiplatz	0	190.000	0	190.000	6.430	31.590	38.020	20%	3%
1111117008.34	Grundschule Friedrich Engels	0	129.244	0	129.244	0	128.040	128.040	99%	0%
1117031301.22	Sanierung Gebäude GS ""Diesterweg""	0	53.355	58.223	111.578	9.736	100.131	109.867	98%	9%
1111117003.34	Grundschule Geschwister Scholl	0	80.613	0	80.613	16.927	29.712	46.639	58%	21%
1141117001.34	Freiwillige Feuerwehr Abtsdorf	0	54.187	0	54.187	40.925	8.358	49.283	91%	76%
1141117003.35	FF Straach Fertigteilgarage	0	0	27.350	27.350	774	26.577	27.350	100%	3%
1111117001.34	Grundschule Ferdinand Freiligrath	0	44.087	-21.000	23.087	13.173	9.914	23.087	100%	57%
1117031302.32	Sanierung Gebäude Kita ""Wortschatzpiraten""	0	15.382	0	15.382	1.606	13.776	15.382	100%	10%
1121117008.34	Kita Wortschatzpiraten	0	184.000	-174.000	10.000	0	0	0	0%	0%
1117031301.18	Sanierung Gebäude GS ""Käthe	0	6.604	0	6.604	555	6.049	6.604	100%	8%
1314241001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Turnhallen an Grundschulen	5.000	452	0	5.452	452	0	452	8%	8%
1111117007.34	Grundschule Diesterweg	0	62.113	-58.223	3.890	0	3.890	3.890	100%	0%
1117031301.34	Sanierung GS ""Friedrich Engels""	0	625	0	625	625	0	625	100%	100%
1111117005.34	Grundschule Käthe Kollwitz	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0%	0%
1131117007.33	Erweiterungsneubau Einfeldturnhalle Reinsdorf (Förderantrag)	25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0%	0%
		2.221.800	2.023.983	-174.742	4.071.041	1.180.464	2.171.143	3.351.607	82%	29%

August 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditätsabfluss in % per 31.08.2021
1117031302.36	Sanierung Gebäude Kita ""Flax und Krümel""	2.410.000	3.524.021	0	5.934.021	23.591	5.194.304	5.217.895	88%	0%
1121117005.34	Sanierung Kita Stadtrandhäuschen	250.000	263.923	214.000	727.923	130.707	651.186	781.893	107%	18%
1191117008.35	Ausstattung Bibliothek	0	556.176	0	556.176	16.987	539.189	556.176	100%	3%
1321117001.34	Grundstückserwerb	101.000	348.384	-3.047	446.337	4.044	415.601	419.645	94%	1%
1191117001.34	Gesundbrunnen Reinsdorf	298.000	0	0	298.000	0	49.196	49.196	17%	0%
1131117006.33	Kunstrasen Platz der Jugend (Förderantrag, Anlage im Bau)	200.000	0	0	200.000	14.358	8.209	22.567	11%	7%
1191117015.34	Schweizer Pavillion	0	126.422	0	126.422	101.612	8.867	110.478	87%	80%
1191117017.32	House of One	0	80.795	6.093	86.888	464	86.424	86.888	100%	1%
1121117010.34	Erwerb von Spielgeräten in den Kindereinrichtungen	59.900	26.048	-5.000	80.948	20.508	60.305	80.813	100%	25%
1191117013.32	Cranachhof Schlosstraße 1, Westflügel	0	80.000	0	80.000	0	43.518	43.518	54%	0%
1191117004.34	Hausanschlüsse	41.500	19.260	0	60.760	13.419	47.262	60.681	100%	22%
1395112001.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Hochbau - beantragt	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0%	0%
1131117003.35	Generalsanierung Kunstrasenplatz Volkspark Piesteritz	30.000	0	0	30.000	0	13.015	13.015	43%	0%
1131117003.36	Umbau Leichtathletiklaufbahn Volkspark Piesteritz	26.400	0	0	26.400	0	13.328	13.328	50%	0%
1191117016.35	Objekt Friedhelm-Gärtner-Straße 2	0	0	21.000	21.000	18.332	2.668	21.000	100%	87%
1121117003.34	Kita Borstel	0	19.051	0	19.051	3.274	8.536	11.810	62%	17%
1191117006.40	Erweiterung Kameraanlage GM	0	13.889	0	13.889	0	13.889	13.889	100%	0%
1315731001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	5.000	1.714	5.000	11.714	9.843	0	9.843	84%	84%
1131117003.37	Neubau überdachte Umkleide- und Tribünenanlage Volkspark Piesteritz	11.500	0	0	11.500	9.560	0	9.560	83%	83%
1314241001.38	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0%	0%

August 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditätsabfluss in % per 31.08.2021
1311117001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0%	0%
1191117016.34	Objekt Mittelfeld 21	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0%	0%
1315731001.35	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 und 1.000 €	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0%	0%
1117031302.38	Sanierung Gebäude Kita ""Pittiplatz""	0	4.757	0	4.757	0	4.757	4.757	100%	0%
1117031302.44	Sanierung Gebäude Kita ""Märchenland"" Reinsdorf	0	4.529	0	4.529	4.529	0	4.529	100%	100%
1117031502.6	Sanierung Friedhelm-Gärtner-Straße 2 Abtsdorf	0	4.349	0	4.349	0	4.349	4.349	100%	0%
1311117001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	4.000	0	0	4.000	848	383	1.231	31%	21%
1117031503.4	Neubau Feuerwehrgebäude Wittenberg West	0	3.953	0	3.953	3.953	0	3.953	100%	100%
1117031304.2	Sanierung Freizeitzentrum Piesteritz	0	3.930	0	3.930	812	3.118	3.930	100%	21%
1141117004.34	FFW Teuchel Außenanlagen	0	0	3.615	3.615	0	3.615	3.615	100%	0%
1321117001.36	Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	3.047	3.047	3.047	0	3.047	100%	100%
1191117016.36	Carport Seniorenclub Seegrehna	0	0	2.607	2.607	0	2.607	2.607	100%	0%
1314241001.40	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0%	0%
1131117002.32	Turnhalle Elbhafen	0	2.095	0	2.095	2.095	0	2.095	100%	100%
1117031502.4	Neubau Kita Biene Maja	0	2.094	0	2.094	2.094	0	2.094	100%	100%
1117031304.4	Sanierung Mehrzweckhalle Polizei	0	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978	100%	100%
1117031302.40	Sanierung Gebäude Kita ""Fuchs und Elster""	0	1.822	0	1.822	1.822	0	1.822	100%	100%
1117031302.28	Sanierung Gebäude Kita ""Struppis Rappelkiste""	0	1.004	0	1.004	1.004	0	1.004	100%	100%

August 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Maßnahmen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditätsabfluss in % per 31.08.2021
1314241001.44	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Stadthalle Wittenberg	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0%	0%
1117031304.28	Sanierung ehem. Musikschule	0	576	0	576	576	0	576	100%	100%
1117031302.12	Sanierung Gebäude Kita ""Spielkiste"" STARK III	0	231	0	231	231	0	231	100%	100%
1191117014.33	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus - nicht förderfähige Kosten	0	0	200	200	200	0	200	100%	100%
1121117002.34	Kita Am Tierpark	0	139	0	139	139	0	139	100%	100%
1117031504.18	Außenanlagen Bildungszentrum Lindenfeld	0	64	0	64	64	0	64	100%	100%
1117031304.12	Sanierung Stadthalle Wittenberg	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0%	0%
		3.501.800	5.116.203	222.515	8.840.517	390.091	7.174.326	7.564.417	86%	4%

August 2021

Gebäudemanagement (finanziell nicht verantwortlich – freiwillige Maßnahmen)

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditätsabfluss in % per 31.08.2021
1391111002.32	K-Gebäude	778.100	2.311.500	0	3.089.600	0	0	0	0%	0%
1191117008.34	Sanierung Bibliothek	300.000	684.137	0	984.137	250.000	0	250.000	25%	25%
1191117014.32	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus	427.800	397.300	-200	824.900	0	1.500	1.500	0%	0%
1117031591.32	Neubau Südflügel Schloss	0	258.739	0	258.739	258.739	0	258.739	100%	100%
1117031591.24	Sanierung Schlosskirchenensembles Denkmalpflegeförderung	0	96.162	0	96.162	96.162	0	96.162	100%	100%
1131117005.34	Sanierung Laufbahn Arthur Lambert Stadion	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		1.505.900	3.747.837	-200	5.253.537	604.900	1.500	606.400	12%	12%

Die Finanzierung läuft hier über die SALEG.

Aufgrund einer anderen Vorgehensweise bzgl. der Auftragsübermittlung kommt es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Darstellung der verbrauchten Mittel.

August 2021

Oberbürgermeister - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditätsabfluss in % per 31.08.2021
1391111003.34	Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien	278.000	411.184	0	689.184	27.318	4.048	31.367	5%	4%
1391111001.34	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Grundschulen	427.100	0	0	427.100	427.100	0	427.100	100%	100%
1391111001.36	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Kindertagesstätten	28.000	0	0	28.000	28.000	0	28.000	100%	100%
		733.100	411.184	0	1.144.284	482.418	4.048	486.467	43%	42%

August 2021

Oberbürgermeister – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditätsabfluss in % per 31.08.2021
1391111004.43	Ansaffung Betriebsvorrichtungen Boßdorf	0	5.600	2.170	7.770	0	7.770	7.770	100%	0%
1311111001.33	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Reinsdorf	0	0	4.999	4.999	4.999	0	4.999	100%	100%
1311111001.39	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Griebo	0	4.195	0	4.195	3.983	0	3.983	95%	95%
1311111001.34	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € Ortschaft Pratau	0	3.000	0	3.000	2.814	0	2.814	94%	94%
1311111001.36	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € Ortschaft Apollensdorf	0	3.000	0	3.000	2.956	0	2.956	99%	99%
1311111002.39	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Griebo	0	391	2.500	2.891	381	2.500	2.881	100%	13%
1311111002.38	Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Ortschaft Nudersdorf	0	1.800	0	1.800	0	0	0	0%	0%
1311111002.44	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Kropstädt	0	1.700	0	1.700	1.607	0	1.607	95%	95%
1311111002.34	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Pratau	0	587	0	587	587	0	587	100%	100%
		0	20.272	9.669	29.941	17.326	10.270	27.596	92%	58%

August 2021

Öffentliches Bauen - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditätsabfluss in % per 31.08.2021
1391281001.32	Bau einer Hochwasserschutzmauer	1.028.500	1.229.571	307.200	2.565.271	251.130	2.314.141	2.565.271	100%	10%
5471011301.48	Bau eines Tunnels am Ostzugang des Hauptbahnhofes	1.649.200	478.935	0	2.128.135	692.649	792.621	1.485.270	70%	33%
1215411025.34	Friedrich-Engels-Straße	0	404.600	0	404.600	0	46.222	46.222	11%	0%
1215411024.34	Charlottenstraße (Straße der Befreiung bis Annendorfer Straße)	0	321.782	0	321.782	0	24.963	24.963	8%	0%
1215411006.32	Bahnübergang Braunsdorfer Straße	210.000	50.400	0	260.400	0	0	0	0%	0%
1215411031.34	Radweg Friedrichstraße	0	207.036	0	207.036	2.330	8.261	10.591	5%	1%
5411011301.66	Ausbau Bahnübergang ""Pestalozzistraße""	0	199.500	0	199.500	141.344	46.656	188.000	94%	71%
5411011301.88	Kirchhofstraße	0	274.032	-87.215	186.817	0	42.456	42.456	23%	0%
1215411033.34	Annendorfer Straße	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0%	0%
1215411007.34	An der Christuskirche	150.000	0	0	150.000	0	65.445	65.445	44%	0%
5411011301.70	Ausbau Bahnübergang ""An der Christuskirche""	0	124.183	0	124.183	0	124.183	124.183	100%	0%
1215411043.33	Regenwasserkanal Am Sportplatz	0	115.000	0	115.000	0	115.000	115.000	100%	0%
1215411036.34	Regenwasserkanal Nordstraße	105.000	0	0	105.000	98.422	6.578	105.000	100%	94%
5411011301.84	Ausbau Reinsdorfer Gartenweg	0	98.403	0	98.403	0	13.557	13.557	14%	0%
5411011301.120	Rückzahlung Beiträge Kirchhofstraße	0	0	87.215	87.215	68.946	18.270	87.215	100%	79%
1215411013.34	Knoten B 187 Rheinstraße	63.000	20.000	0	83.000	0	932	932	1%	0%
1215411045.33	Mischwasserkanal Günther-Mayr-Weg	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	100%	0%

August 2021

Öffentliches Bauen - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditäts- abfluss in % per 31.08.2021
1215411035.34	Erneuerung Mischwasserkanal Glöcknerstraße	76.200	0	0	76.200	50.637	25.563	76.200	100%	66%
1215411034.34	Erneuerung Mischwasserkanal Margaretenstraße	74.500	0	0	74.500	69.822	4.678	74.500	100%	94%
1215411005.32	Fußgängerbrücke Trajuhscher Bach	0	61.480	0	61.480	46.129	3.472	49.601	81%	75%
1215411044.33	Regenwasserkanal Hegelstraße	0	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	100%	0%
1235431003.34	Ausbau Gehweg entlang der L 123 Straach	0	42.762	0	42.762	39.775	481	40.256	94%	93%
1215411008.34	Fichtestraße	0	8.636	0	8.636	0	8.636	8.636	100%	0%
1261011501.12	Bau einer Hochwasserschutzwand	0	1.378	0	1.378	0	1.378	1.378	100%	0%
5471011301.8	Neueinrichtung des Haltepunktes Piesteritz	0	1.334	0	1.334	0	1.334	1.334	100%	0%
1215411001.34	Westendstraße	0	0	0	0	2.667	-2.667	0	0%	0%
		3.506.400	3.763.033	307.200	7.576.633	1.463.849	3.786.160	5.250.010	69%	19%

August 2021

Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditäts- abfluss in % per 31.08.2021
1245451004.34	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	297.800	439.317	0	737.117	0	269.971	269.971	37%	0%
1275511003.34	Sanierung nördliche Wallanlagen	0	316.959	0	316.959	174.706	141.961	316.667	100%	55%
5411011501.4	Ausbau Erich-Mühsam-Straße	0	227.731	0	227.731	161.391	31.760	193.151	85%	71%
1395231001.34	Neues Jungfernröhrwasser	0	164.955	0	164.955	164.336	186	164.522	100%	100%
1275511004.32	Oberer Weg am Schwanenteich	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0%	0%
1215411015.34	Erschließungsanlage Brückenkopf bis Flutbrücke	0	121.612	0	121.612	10.450	8.788	19.238	16%	9%
1215411012.34	Triftstraße	0	420.896	-307.200	113.696	0	37.502	37.502	33%	0%
1353661001.34	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	90.000	8.950	0	98.950	14.485	55.700	70.185	71%	15%
1245451003.34	Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.000	30.994	0	80.994	28.854	34.456	63.310	78%	36%
1275511001.34	Rekonstruktion denkmalgerechter Wegebau	65.000	15.523	0	80.523	4.952	45.482	50.435	63%	6%
1275511003.37	Beleuchtung Schwanenteich	0	80.462	0	80.462	79.093	0	79.093	98%	98%
1215411039.32	Errichtung eines Radweges auf der Hochwasseranlage O1	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0%	0%
1215411030.32	Neubau Verbindungsstraße Reinsdorf	15.000	37.401	0	52.401	0	37.401	37.401	71%	0%
1215411028.34	Gehweg Robert-Koch-Straße	0	40.000	0	40.000	40.001	0	40.001	100%	100%
1215411042.34	Investitionspauschale Radverkehrsförderung	30.000	0	0	30.000	0	1.500	1.500	5%	0%
5411011501.24	Ausbau Johann-Strauß-Straße	0	26.861	0	26.861	2.681	21.861	24.543	91%	10%
5411011501.20	Sonstige Maßnahmen unter 100.000 € Straßenbeleuchtung	0	14.023	0	14.023	0	14.023	14.023	100%	0%

August 2021

Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditäts- abfluss in % per 31.08.2021
5431011301.20	Ausbau ""L124 Straach""	0	13.858	0	13.858	0	13.858	13.858	100%	0%
5511011401.6	Bauleistungen Luthergarten	0	12.760	0	12.760	0	12.760	12.760	100%	0%
1353661003.33	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Reinsdorf	0	11.100	0	11.100	0	9.000	9.000	81%	0%
1353661002.34	Spielplatz Mochau/Thießen	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	100%	0%
5471011301.20	Schnittstelle Hauptbahnhof	0	8.449	0	8.449	8.449	0	8.449	100%	100%
5411011301.46	Straßenbaumaßnahmen mit einem Volumen unter 100.000 €	0	0	8.158	8.158	0	8.158	8.158	100%	0%
1215411017.34	Haberlandstraße	0	6.315	0	6.315	0	6.315	6.315	100%	0%
1215411023.34	Rotes Land	0	0	4.838	4.838	4.521	317	4.838	100%	93%
5411011590.34	Parkplätze Großveranstaltungen	0	3.333	0	3.333	1.273	2.060	3.333	100%	38%
1353661003.35	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Seegrehna	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	100%	0%
1353661003.42	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Straach	0	2.420	0	2.420	0	2.420	2.420	100%	0%
1353661003.36	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Apollensdorf	0	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	100%	0%
1353661003.38	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Nudersdorf	0	2.000	0	2.000	1.692	0	1.692	85%	85%
5471011301.44	Bau eines Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	0	1.187	0	1.187	1.187	0	1.187	100%	100%
5411011301.34	Ausbau ""Strandbadstraße""	0	556	0	556	0	556	556	100%	0%
5411011601.8	Durchlass Kohlgarten	0	111	0	111	111	0	111	100%	100%
1353661001.36	Beschaffung Spielgeräte aus SKW-	0	0	0	0	0	31.000	31.000	0%	0%
		762.800	2.009.973	-291.203	2.481.569	698.180	802.237	1.500.417	60%	28%

August 2021

Städtische Sammlungen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditätsabfluss in % per 31.08.2021
1117031591.40	Neueinrichtung städtische Sammlungen	0	17.324	0	17.324	9.323	8.000	17.323	100%	54%
1191117006.42	Erweiterung Kameraanlage St	0	9.751	0	9.751	0	9.751	9.751	100%	0%
1312522001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € - 1.000 €	9.100	0	-1.764	7.336	0	0	0	0%	0%
1312522001.34	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand über 1.000 €	3.500	0	0	3.500	1.782	0	1.782	51%	51%
1312522001.38	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand zwischen 150 € - 1.000 €	0	0	1.198	1.198	1.198	0	1.198	100%	100%
1312522001.42	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand unter 150 €	0	58	566	624	560	162	722	116%	90%
		12.600	27.133	0	39.733	12.863	17.914	30.776	77%	32%

Aus Vereinfachungsgründen werden auch Pflichtaufgaben unter den freiwilligen Aufgaben geführt.

August 2021

Stadtentwicklung

Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditätsabfluss in % per 31.08.2021
5411011590.26	Auszahlungen aus den Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB	1.075.000	1.619.630	-80.000	2.614.630	800.000	200.000	1.000.000	38%	31%

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad August in %	Liquiditätsabfluss in % per 31.08.2021
5411011590.46	Stadtumbau Ost Aufwertung Tiefbau - bewilligt	0	1.420.396	0	1.420.396	300.000	0	300.000	21%	21%
1395112002.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - bewilligt	771.000	0	0	771.000	105.734	0	105.734	14%	14%
1395112002.36	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - beantragt	307.400	126.600	0	434.000	0	0	0	0%	0%
1395112003.31	Stadtumbau OST - beantragt	146.100	0	-45.254	100.847	0	0	0	0%	0%
1395112003.30	Stadtumbau OST sonstige - bewilligt	0	0	45.254	45.254	45.254	0	45.254	100%	100%
1395112001.35	Treuhänder Hochbau - bewilligt	45.100	0	0	45.100	0	0	0	0%	0%
1395112003.32	Stadtumbau OST - Treuhänder - bewilligt	37.700	0	0	37.700	0	0	0	0%	0%
1395112001.36	Private Eigentümer Hochbau - bewilligt	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0%	0%
		1.322.300	1.546.996	0	2.869.296	450.987	0	450.987	16%	16%



Vielen Dank