



Investitionen 2021

Stand: November 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

November 2021

Zusammenfassung

- 2. Nachtrag genehmigt
- Per 30.11.2021: 197 registrierte Investitionsprojekte → Investitionsvolumen 43.966 T€*
 - davon 6 Maßnahmen zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen (255 T€)
 - davon 5 Maßnahmen aufgrund fehlender Förderung nicht umgesetzt (ca. 350 T€)
 - davon Sicherheitseinbehalte bei 13 Maßnahmen (ca. 117 T€)
- Somit per 30.11.2021: 179 „aktive“ Investitionsprojekte → Investitionsvolumen 43.499 T€*
- 33% Pflichtaufgaben, 67% freiwillige Aufgaben
- Anteil „Reste aus dem Vorjahre“: 50%
 - Reste VJ: 22.087 T€
- Per 30.11.2021 angeordnet und vorgemerkt angeordnet: 10.985 T€
 - Liquiditätsabflussquote: 25%
- Per 30.11.2021 verbrauchte Mittel: 23.744 T€ (davon 12.758 T€ Aufträge)
 - Erfüllungsgrad: 54%

* inkl. 2. Nachtrag + 6.134 T€

November 2021

Gesamtübersicht – laufender Bearbeitungsstand

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditäts- abfluss in % per 30.11.2021
≡ Brand und Katastrophenschutz	Pflicht	232.500	330.170	0	562.670	453.483	90.841	544.325	97%	81%
Brand und Katastrophenschutz Ergebnis		232.500	330.170	0	562.670	453.483	90.841	544.325	97%	81%
≡ Bürger und Service	Pflicht	411.000	1.197.261	0	1.608.261	246.594	280.343	526.937	33%	15%
	freiwillig	200.000	130.579	0	330.579	112.627	66.938	179.565	54%	34%
Bürger und Service Ergebnis		611.000	1.327.840	0	1.938.840	359.221	347.281	706.502	36%	19%
≡ Finanzen und Controlling	Pflicht	788.100	411.184	102.000	1.301.284	507.326	22.490	529.816	41%	39%
	freiwillig	271.000	489.200	-22.877	737.323	513.282	11.242	524.523	71%	70%
Finanzen und Controlling Ergebnis		1.059.100	900.384	79.123	2.038.607	1.020.608	33.732	1.054.340	52%	50%
≡ Gebäudemanagement	Pflicht	4.121.800	2.023.983	-175.246	5.970.537	1.763.354	1.938.857	3.702.211	62%	30%
	freiwillig	5.133.100	4.775.536	264.125	10.172.761	2.203.723	5.511.963	7.715.685	76%	22%
Gebäudemanagement Ergebnis		9.254.900	6.799.520	88.879	16.143.299	3.967.076	7.450.819	11.417.896	71%	25%
≡ Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich	freiwillig	1.160.900	3.747.837	-200	4.908.537	1.154.900	51.500	1.206.400	25%	24%
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis		1.160.900	3.747.837	-200	4.908.537	1.154.900	51.500	1.206.400	25%	24%
≡ Oberbürgermeister	freiwillig	0	14.672	28.449	43.121	20.783	20.690	41.473	96%	48%
Oberbürgermeister Ergebnis		0	14.672	28.449	43.121	20.783	20.690	41.473	96%	48%
≡ Öffentliches Bauen	Pflicht	6.329.100	3.743.033	0	10.072.133	1.658.377	3.305.684	4.964.061	49%	16%
	freiwillig	1.382.900	2.029.873	52.914	3.465.687	878.193	708.491	1.586.684	46%	25%
Öffentliches Bauen Ergebnis		7.712.000	5.772.905	52.914	13.537.820	2.536.570	4.014.175	6.550.745	48%	19%
≡ Städtische Sammlungen	freiwillig	10.000	27.133	0	37.133	21.600	11.692	33.292	90%	58%
Städtische Sammlungen Ergebnis		10.000	27.133	0	37.133	21.600	11.692	33.292	90%	58%
≡ Stadtentwicklung	Pflicht	575.000	1.619.630	-80.000	2.114.630	1.000.000	600.000	1.600.000	76%	47%
	freiwillig	1.094.200	1.546.996	0	2.641.196	450.987	137.700	588.687	22%	17%
Stadtentwicklung Ergebnis		1.669.200	3.166.626	-80.000	4.755.826	1.450.987	737.700	2.188.687	46%	31%
Gesamtergebnis		21.709.600	22.087.087	169.165	43.965.853	10.985.229	12.758.431	23.743.660	54%	25%

November 2021

Übersicht – Nachtrag

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/freiwillig	Ansatz	Veränderung 1. Nachtrag	Veränderung 2. Nachtrag	Ansatz 2. Nachtrag
Brand und Katastrophenschutz	Pflicht	232.500	0	0	232.500
Brand und Katastrophenschutz Ergebnis		232.500	0	0	232.500
Bürger und Service	Pflicht	281.000	0	130.000	411.000
	freiwillig	250.000	0	-50.000	200.000
Bürger und Service Ergebnis		531.000	0	80.000	611.000
Finanzen und Controlling	Pflicht	733.100	0	55.000	788.100
	freiwillig	271.000	0	0	271.000
Finanzen und Controlling Ergebnis		1.004.100	0	55.000	1.059.100
Gebäudemanagement	Pflicht	2.221.800	0	1.900.000	4.121.800
	freiwillig	1.600.800	1.800.000	1.732.300	5.133.100
Gebäudemanagement Ergebnis		3.822.600	1.800.000	3.632.300	9.254.900
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich	freiwillig	1.505.900	0	-345.000	1.160.900
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis		1.505.900	0	-345.000	1.160.900
Oberbürgermeister	freiwillig	0	0	0	0
Oberbürgermeister Ergebnis		0	0	0	0
Öffentliches Bauen	Pflicht	3.443.400	0	2.885.700	6.329.100
	freiwillig	825.800	0	557.100	1.382.900
Öffentliches Bauen Ergebnis		4.269.200	0	3.442.800	7.712.000
Stadtentwicklung	Pflicht	1.075.000	0	-500.000	575.000
	freiwillig	1.322.300	0	-228.100	1.094.200
Stadtentwicklung Ergebnis		2.397.300	0	-728.100	1.669.200
Städtische Sammlungen	freiwillig	12.600	0	-2.600	10.000
Städtische Sammlungen Ergebnis		12.600	0	-2.600	10.000
Gesamtergebnis		13.775.200	1.800.000	6.134.400	21.709.600



Anhang

Einzelmaßnahmen nach Fachbereich

November 2021

Brand- und Katastrophenschutz - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditäts- abfluss in % per 30.11.2021
1311261001.38	Erwerb von Fahrzeugen	80.000	298.558	27.609	406.167	406.132	0	406.132	100%	100,0%
1311261001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	75.000	3.019	15.000	93.019	18.641	64.986	83.628	90%	20,0%
1311261001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	75.000	9.552	-53.459	31.093	14.144	13.722	27.866	90%	45,5%
1391261001.32	Bau eines Löschwasserbrunnens	0	19.041	0	19.041	12.121	1.283	13.404	70%	63,7%
1311261001.40	Erwerb von technischen Anlagen über 1.000 €	0	0	10.850	10.850	0	10.850	10.850	100%	0,0%
1311261001.42	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Wasserwehr	2.500	0	0	2.500	2.445	0	2.445	98%	97,8%
		232.500	330.170	0	562.670	453.483	90.841	544.325	97%	80,6%

November 2021

Bürger und Service

Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditätsabfluss in % per 30.11.2021
1311116002.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	175.000	607.397	-1.336	781.061	4.736	236.333	241.069	31%	0,6%
1311116003.34	Erwerb von Lizenzen	71.000	234.615	0	305.615	45.910	16.042	61.952	20%	15,0%
1311116002.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	165.000	118.643	0	283.643	182.560	27.968	210.528	74%	64,4%
1311116003.36	Erwerb von Software	0	194.725	0	194.725	4.877	0	4.877	3%	2,5%
1311116002.42	Erwerb von Software über 1.000 €	0	36.875	0	36.875	2.169	0	2.169	6%	5,9%
1311116002.46	Erwerb von technischen Anlagen über 1.000 €	0	5.007	1.336	6.343	6.343	0	6.343	100%	100,0%
		411.000	1.197.261	0	1.608.261	246.594	280.343	526.937	33%	15,3%

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditätsabfluss in % per 30.11.2021
1311113001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	100.000	114.190	0	214.190	2.408	0	2.408	1%	1,1%
1311113001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	75.000	0	0	75.000	101.669	44.118	145.787	194%	135,6%
1313661001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Jugendclubs	15.000	16.389	-1.610	29.779	6.959	22.820	29.779	100%	23,4%
1394211001.34	Investitionszuschuss an Sportvereine	10.000	0	0	10.000	-20	0	-20	0%	-0,2%
1313661001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	0	0	1.610	1.610	1.610	0	1.610	100%	100,0%
		200.000	130.579	0	330.579	112.627	66.938	179.565	54%	34,1%

November 2021

Bürger und Service - Nachtrag

Pflicht/freiwillig	Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Veränderung 1. Nachtrag	Veränderung 2. Nachtrag	Ansatz 2. Nachtrag
Pflicht	1311116002.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	130.000	0	45.000	175.000
	1311116002.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	130.000	0	35.000	165.000
	1311116003.34	Erwerb von Lizenzen	21.000	0	50.000	71.000
Pflicht Ergebnis			281.000	0	130.000	411.000
freiwillig	1311113001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	125.000	0	-25.000	100.000
	1311113001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	100.000	0	-25.000	75.000
freiwillig Ergebnis			225.000	0	-50.000	175.000

November 2021

Finanzen und Controlling - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditäts- abfluss in % per 30.11.2021
1391111003.34	Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien	333.000	411.184	0	744.184	43.876	22.490	66.367	9%	5,9%
1391111001.34	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Grundschulen	427.100	0	0	427.100	427.100	0	427.100	100%	100,0%
1335521010.34	Neubau Löschwasserzisterne Grabo	0	0	102.000	102.000	8.350	0	8.350	8%	8,2%
1391111001.36	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Kindertages-stätten	28.000	0	0	28.000	28.000	0	28.000	100%	100,0%
		788.100	411.184	102.000	1.301.284	507.326	22.490	529.816	41%	39,0%

November 2021

Finanzen und Controlling – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditätsabfluss in % per 30.11.2021
1321117001.34	Grundstückserwerb	75.000	348.384	-3.047	420.337	32.159	9.342	41.500	10%	7,7%
1335521005.34	Verrohrung/ Gewölbe Altstadt/ Schlosswiese	0	105.760	80.000	185.760	35.991	0	35.991	19%	19,4%
1335521002.34	Ersatzneubau Bachverrohrung Trajuhscher Bach	100.000	0	-55.000	45.000	59.500	0	59.500	132%	132,2%
1335521006.34	Sonstige Investitionen mit einem Gesamtvolumen unter 100.000 €	40.000	6.001	-17.000	29.001	699	0	699	2%	2,4%
1321117002.34	Grundstückserwerb	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0%	0,0%
5521011301.28	Retentionsfläche Reinsdorf Nordstraße Anlage im Bau	0	23.455	0	23.455	1.263	0	1.263	5%	5,4%
1391111004.43	Anschaffung Betriebsvorrichtungen Boßdorf	0	5.600	2.170	7.770	7.770	0	7.770	100%	100,0%
1335521004.34	Neubau Pumpwerk Fauler Bach	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0%	0,0%
1335521003.34	Retentionsfläche Rotes Land	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0%	0,0%
1321117001.38	Grundstückserwerb	0	0	0	0	375.900	1.900	377.800	0%	0,0%
		271.000	489.200	-22.877	737.323	513.282	11.242	524.523	71%	69,6%

November 2021

Finanzen und Controlling – Nachtrag

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Veränderung 1. Nachtrag	Veränderung 2. Nachtrag	Ansatz 2. Nachtrag
1391111003.34	Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien	278.000	0	55.000	333.000
		278.000	0	55.000	333.000

November 2021

Gebäudemanagement - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditätsabfluss in % per 30.11.2021
1111117009.32	Neubau Grundschule Katharina von Bora	2.201.800	507.423	-221.218	2.488.005	1.326.653	924.440	2.251.093	90%	53,3%
1117031591.52	Hauptforderungen aus Klageverfahren Reformationsjubiläum	1.600.000	0	0	1.600.000	136.000	0	136.000	9%	8,5%
1121117004.34	Nebengebäude Kita Biene Maja	100.000	245.000	0	345.000	14.412	317.121	331.532	96%	4,2%
1111117005.36	Grundschule Käthe Kollwitz Förderprogramm Soziale Stadt	195.000	150.000	0	345.000	47.714	192.286	240.000	70%	13,8%
1191117003.34	Objekt Straße der Völkerfreundschaft 129	0	285.000	0	285.000	15.595	23.379	38.975	14%	5,5%
1111117009.33	Neubau Grundschule Katharina von Bora, Abbildung nicht zur Fördermaßnahme gehörende Kosten	0	898	255.972	256.869	39.602	221.727	261.329	102%	15,4%
1121117011.34	Kita Pittiplatsch	0	190.000	0	190.000	14.842	23.177	38.020	20%	7,8%
1111117008.34	Grundschule Friedrich Engels	0	129.244	0	129.244	74.699	53.341	128.040	99%	57,8%
1117031301.22	Sanierung Gebäude GS ""Diesterweg""	0	53.355	58.223	111.578	11.011	118.249	129.259	116%	9,9%
1111117003.34	Grundschule Geschwister Scholl	0	80.613	0	80.613	16.927	29.712	46.639	58%	21,0%
1141117001.34	Freiwillige Feuerwehr Abtsdorf	0	54.187	0	54.187	40.925	8.358	49.283	91%	75,5%
1111117001.34	Grundschule Ferdinand Freiligrath	0	44.087	-21.000	23.087	21.735	1.352	23.087	100%	94,1%
1131117007.33	Erweiterungsneubau Einfeldturnhalle Reinsdorf (Förderantrag)	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0%	0,0%
1117031302.32	Sanierung Gebäude Kita ""Wortschatzpiraten""	0	15.382	0	15.382	1.606	13.776	15.382	100%	10,4%
1121117008.34	Kita Wortschatzpiraten	0	184.000	-174.000	10.000	0	0	0	0%	0,0%
1117031301.18	Sanierung Gebäude GS ""Käthe Kollwitz""	0	6.604	0	6.604	555	6.049	6.604	100%	8,4%
1111117007.34	Grundschule Diesterweg	0	62.113	-58.223	3.890	0	3.890	3.890	100%	0,0%
1314241001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Turnhallen an Grundschulen	2.000	452	0	2.452	452	2.000	2.452	100%	18,4%
1117031301.34	Sanierung GS ""Friedrich Engels""	0	625	0	625	625	0	625	100%	100,0%
1111117005.34	Grundschule Käthe Kollwitz	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0%	0,0%
		4.121.800	2.023.983	-175.246	5.970.537	1.763.354	1.938.857	3.702.211	62%	29,5%

November 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditätsabfluss in % per 30.11.2021
1117031302.36	Sanierung Gebäude Kita ""Flax und Krümel""	2.410.000	3.524.021	0	5.934.021	1.751.009	3.819.393	5.570.402	94%	29,5%
1131117006.33	Kunstrasen Platz der Jugend (Förderantrag, Anlage im Bau)	1.332.000	0	0	1.332.000	16.077	248.591	264.668	20%	1,2%
1121117005.34	Sanierung Kita Stadtrandhäschen	766.400	263.923	214.000	1.244.323	133.018	632.570	765.588	62%	10,7%
1191117008.35	Ausstattung Bibliothek	0	556.176	0	556.176	17.695	538.480	556.176	100%	3,2%
1191117001.34	Gesundbrunnen Reinsdorf	298.000	0	0	298.000	3.641	33.352	36.993	12%	1,2%
1191117015.34	Schweizer Pavillion	0	126.422	-643	125.779	115.279	867	116.145	92%	91,7%
1121117005.38	Ausstattung Kita Stadtrandhäschen	102.500	0	0	102.500	0	0	0	0%	0,0%
1191117017.32	House of One	0	80.795	6.093	86.888	464	12.424	12.888	15%	0,5%
1121117010.34	Erwerb von Spielgeräten in den Kindereinrichtungen	59.900	26.048	-5.000	80.948	20.508	54.900	75.408	93%	25,3%
1191117013.32	Cranachhof Schlossstraße 1, Westflügel	0	80.000	0	80.000	0	43.518	43.518	54%	0,0%
1191117004.34	Hausanschlüsse	41.500	19.260	0	60.760	19.754	40.942	60.696	100%	32,5%
1311117001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	3.000	0	36.857	39.857	35.526	3.834	39.359	99%	89,1%
1395112001.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Hochbau beantragt	37.300	0	0	37.300	0	0	0	0%	0,0%
1141117003.35	FF Straach Fertigteilgarage	25.000	0	2.350	27.350	774	26.577	27.350	100%	2,8%
1191117016.35	Objekt Friedrich-Gärtner-Straße 2	0	0	21.000	21.000	19.546	1.454	21.000	100%	93,1%
1191117006.40	Erweiterung Kameraanlage GM	0	20.835	0	20.835	18.057	2.777	20.835	100%	86,7%

November 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditäts- abfluss in % per 30.11.2021
1121117003.34	Kita Borstel	0	19.051	0	19.051	3.274	8.536	11.810	62%	17,2%
1131117003.36	Umbau Leichtathletiklaufbahn Volkspark Piesteritz	13.400	0	0	13.400	0	13.328	13.328	99%	0,0%
1131117003.35	Generalsanierung Kunstrasenplatz Volkspark Piesteritz	13.100	0	0	13.100	0	13.015	13.015	99%	0,0%
1315731001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	5.000	1.714	5.000	11.714	9.843	1.259	11.102	95%	84,0%
1131117003.37	Neubau überdachte Umkleide- und Tribünenanlage Volkspark Piesteritz	11.500	0	0	11.500	9.560	0	9.560	83%	83,1%
1117031502.6	Sanierung Friedhelm-Gärtner-Straße 2 Abtsdorf	0	5.120	0	5.120	0	4.349	4.349	85%	0,0%
1191117016.34	Objekt Mittelfeld 21	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0%	0,0%
1117031302.38	Sanierung Gebäude Kita ""Pittiplatsch""	0	4.757	0	4.757	0	4.757	4.757	100%	0,0%
1117031302.44	Sanierung Gebäude Kita ""Märchenland"" Reinsdorf	0	4.529	0	4.529	4.529	0	4.529	100%	100,0%
1117031503.4	Neubau Feuerwehrgebäude Wittenberg West	0	3.953	0	3.953	3.953	0	3.953	100%	100,0%
1117031304.2	Sanierung Freizeitzentrum Piesteritz	0	3.930	0	3.930	812	3.118	3.930	100%	20,7%
1141117004.34	FFW Teuchel Außenanlagen	0	0	3.615	3.615	3.615	0	3.615	100%	100,0%
1321117001.36	Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	3.047	3.047	3.047	0	3.047	100%	100,0%
1191117016.36	Carport Seniorenclub Seegrehna	0	0	2.607	2.607	2.526	0	2.526	97%	96,9%
1314241001.40	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	2.500	0	0	2.500	369	2.000	2.369	95%	14,8%

November 2021

Gebäudemanagement – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditätsabfluss in % per 30.11.2021
1131117002.32	Turnhalle Elbhafen	0	2.095	0	2.095	2.095	0	2.095	100%	100,0%
1117031502.4	Neubau Kita Biene Maja	0	2.094	0	2.094	2.094	0	2.094	100%	100,0%
1314241001.38	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0%	0,0%
1315731001.35	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 und 1.000 €	2.000	0	0	2.000	643	1.082	1.725	86%	32,2%
1311117001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0%	0,0%
1117031304.4	Sanierung Mehrzweckhalle Polizei	0	1.978	0	1.978	1.978	0	1.978	100%	100,0%
1117031302.40	Sanierung Gebäude Kita ""Fuchs und Elster""	0	1.822	0	1.822	1.822	0	1.822	100%	100,0%
1117031302.28	Sanierung Gebäude Kita ""Struppis Rappelkiste""	0	1.004	0	1.004	1.004	0	1.004	100%	100,0%
1314241001.44	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Stadthalle Wittenberg	1.000	0	0	1.000	0	840	840	84%	0,0%
1117031304.28	Sanierung ehem. Musikschule	0	576	0	576	576	0	576	100%	100,0%
1117031302.12	Sanierung Gebäude Kita ""Spielkiste"" STARK III	0	231	0	231	231	0	231	100%	100,0%
1191117014.33	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus - nicht förderfähige Kosten	0	0	200	200	200	0	200	100%	100,0%
1121117002.34	Kita Am Tierpark	0	139	0	139	139	0	139	100%	100,0%
1117031504.18	Außenanlagen Bildungszentrum Lindenfeld	0	64	0	64	64	0	64	100%	100,0%
1117031304.12	Sanierung Stadthalle Wittenberg	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0%	0,0%
		5.133.100	4.775.536	264.125	10.172.761	2.203.723	5.511.963	7.715.685	76%	21,7%

November 2021

Gebäudemanagement – Nachtrag - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Veränderung 1. Nachtrag	Veränderung 2. Nachtrag	Ansatz 2. Nachtrag
1111117009.32	Neubau Grundschule Katharina von Bora	2.001.800	0	200.000	2.201.800
1117031591.52	Hauptforderungen aus Klageverfahren Reformationsjubiläum	0	0	1.600.000	1.600.000
1111117005.36	Grundschule Käthe Kollwitz Förderprogramm Soziale Stadt	90.000	0	105.000	195.000
1131117007.33	Erweiterungsneubau Einfeldturnhalle Reinsdorf (Förderantrag)	25.000	0	-2.000	23.000
1314241001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Turnhallen an Grundschulen	5.000	0	-3.000	2.000
		2.121.800	0	1.900.000	4.021.800

November 2021

Gebäudemanagement – Nachtrag – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Veränderung 1. Nachtrag	Veränderung 2. Nachtrag	Ansatz 2. Nachtrag
1117031302.36	Sanierung Gebäude Kita ""Flax und Krümel""	610.000	1.800.000	0	2.410.000
1131117006.33	Kunstrasen Platz der Jugend (Förderantrag, Anlage im Bau)	200.000	0	1.132.000	1.332.000
1121117005.34	Sanierung Kita Stadtrandhäschen	250.000	0	516.400	766.400
1121117005.38	Ausstattung Kita Stadtrandhäschen	0	0	102.500	102.500
1395112001.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Hochbau - beantragt	36.000	0	1.300	37.300
1141117003.35	FF Straach Fertigteilgarage	0	0	25.000	25.000
1131117003.36	Umbau Leichtathletiklaufbahn Volkspark Piesteritz	26.400	0	-13.000	13.400
1131117003.35	Generalsanierung Kunstrasenplatz Volkspark Piesteritz	30.000	0	-16.900	13.100
1311117001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	4.000	0	-1.000	3.000
1314241001.38	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	10.000	0	-8.000	2.000
1311117001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	5.000	0	-3.000	2.000
1315731001.35	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 und 1.000 €	5.000	0	-3.000	2.000
		1.176.400	1.800.000	1.732.300	4.708.700

November 2021

Gebäudemanagement (finanziell nicht verantwortlich – freiwillige Aufgaben)

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditätsabfluss in % per 30.11.2021
1391111002.32	K-Gebäude	518.700	2.311.500	0	2.830.200	200.000	0	200.000	7%	7,1%
1191117008.34	Sanierung Bibliothek	300.000	684.137	0	984.137	600.000	0	600.000	61%	61,0%
1191117014.32	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus	342.200	397.300	-200	739.300	0	51.500	51.500	7%	0,0%
1117031591.32	Neubau Südflügel Schloss	0	258.739	0	258.739	258.739	0	258.739	100%	100,0%
1117031591.24	Sanierung Schlosskirchenensembles Denkmalpflegeförderung	0	96.162	0	96.162	96.162	0	96.162	100%	100,0%
		1.160.900	3.747.837	-200	4.908.537	1.154.900	51.500	1.206.400	25%	23,5%

Die Finanzierung läuft hier über die SALEG.

Aufgrund einer anderen Vorgehensweise bzgl. der Auftragsübermittlung kommt es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Darstellung der verbrauchten Mittel.

November 2021

Gebäudemanagement - Nachtrag (finanziell nicht verantwortlich – freiwillige Aufgaben)

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Veränderung 1. Nachtrag	Veränderung 2. Nachtrag	Ansatz 2. Nachtrag
1391111002.32	K-Gebäude	778.100	0	-259.400	518.700
1191117014.32	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus	427.800	0	-85.600	342.200
		1.205.900	0	-345.000	860.900

November 2021

Oberbürgermeister – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditätsabfluss in % per 30.11.2021
1311111001.33	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Reinsdorf	0	0	19.999	19.999	4.999	15.000	19.999	100%	25,0%
1311111001.39	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Griebo	0	4.195	0	4.195	3.983	0	3.983	95%	95,0%
1311111001.36	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € Ortschaft Apollensdorf	0	3.000	0	3.000	2.956	0	2.956	99%	98,5%
1311111001.34	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € Ortschaft Pratau	0	3.000	0	3.000	2.814	0	2.814	94%	93,8%
1311111001.42	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Straach	0	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	100%	0,0%
1311111002.39	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Griebo	0	391	2.500	2.891	2.198	0	2.198	76%	76,0%
1311111001.43	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Boßdorf	0	0	1.850	1.850	0	1.850	1.850	100%	0,0%
1311111001.38	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Nudersdorf	0	0	1.800	1.800	1.640	0	1.640	91%	91,1%
1311111002.44	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Kropstädt	0	1.700	0	1.700	1.607	0	1.607	95%	94,6%
1311111001.40	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Abtsdorf	0	0	1.200	1.200	0	940	940	78%	0,0%
1311111002.34	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Pratau	0	587	0	587	587	0	587	100%	100,0%
1311111002.38	Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Ortschaft Nudersdorf	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	0%	0,0%
		0	14.672	28.449	43.121	20.783	20.690	41.473	96%	48,2%

November 2021

Öffentliches Bauen - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditätsabfluss in % per 30.11.2021
1391281001.32	Bau einer Hochwasserschutzmauer	3.064.500	1.229.571	0	4.294.071	344.730	2.220.541	2.565.271	60%	8,0%
5471011301.48	Bau eines Tunnels am Ostzugang des Hauptbahnhofes	1.649.200	478.935	0	2.128.135	773.321	426.933	1.200.253	56%	36,3%
5411011301.88	Kirchhofstraße	219.000	274.032	0	493.032	3.675	38.782	42.456	9%	0,7%
1215411025.34	Friedrich-Engels-Straße	0	404.600	0	404.600	0	46.222	46.222	11%	0,0%
1215411024.34	Charlottenstraße (Straße der Befreiung bis Annendorfer Straße)	33.300	321.782	0	355.082	0	24.963	24.963	7%	0,0%
1215411006.32	Bahnübergang Braunsdorfer Straße	210.000	50.400	0	260.400	0	0	0	0%	0,0%
5411011501.50	Rückzahlung Beiträge Erich-Mühsam-Straße	258.000	0	0	258.000	0	0	0	0%	0,0%
1215411031.34	Radweg Friedrichstraße	13.000	207.036	0	220.036	2.330	8.261	10.591	5%	1,1%
5411011301.66	Ausbau Bahnübergang ""Pestalozzistraße""	0	199.500	0	199.500	141.344	46.656	188.000	94%	70,8%
1215411007.34	An der Christuskirche	150.000	0	0	150.000	0	65.445	65.445	44%	0,0%
5411011301.126	Rückzahlung Beiträge Reinsdorfer Gartenweg/Strandbadstraße	143.500	0	0	143.500	0	0	0	0%	0,0%
1215411033.34	Annendorfer Straße	130.200	0	0	130.200	0	0	0	0%	0,0%
5411011301.70	Ausbau Bahnübergang ""An der Christuskirche""	0	124.183	0	124.183	0	124.183	124.183	100%	0,0%
1215411043.33	Regenwasserkanal Am Sportplatz	0	115.000	0	115.000	0	115.000	115.000	100%	0,0%
1215411036.34	Regenwasserkanal Nordstraße	105.000	0	0	105.000	98.422	6.578	105.000	100%	93,7%

November 2021

Öffentliches Bauen - Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditäts- abfluss in % per 30.11.2021
5411011301.120	Rückzahlung Beiträge Kirchhofstraße	101.700	0	0	101.700	87.215	0	87.215	86%	85,8%
5411011301.84	Ausbau Reinsdorfer Gartenweg	0	98.403	0	98.403	0	13.557	13.557	14%	0,0%
1215411045.33	Mischwasserkanal Günther-Mayr-Weg	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	100%	0,0%
1215411035.34	Erneuerung Mischwasserkanal Glöcknerstraße	76.200	0	0	76.200	50.637	25.563	76.200	100%	66,5%
1215411034.34	Erneuerung Mischwasserkanal Margaretenstraße	74.500	0	0	74.500	69.822	4.678	74.500	100%	93,7%
1215411005.32	Fußgängerbrücke Trajuhnscher Bach	0	61.480	0	61.480	46.129	3.472	49.601	81%	75,0%
1215411011.34	Straße der Befreiung	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0%	0,0%
1215411044.33	Regenwasserkanal Hegelstraße	0	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	100%	0,0%
1235431003.34	Ausbau Gehweg entlang der L 123 Straach	0	42.762	0	42.762	39.775	481	40.256	94%	93,0%
1391281001.33	Bau einer Hochwasserschutzmauer - nicht förderfähige Kosten	41.000	0	0	41.000	0	0	0	0%	0,0%
1215411008.34	Fichtestraße	0	8.636	0	8.636	978	7.658	8.636	100%	11,3%
1261011501.12	Bau einer Hochwasserschutzwand	0	1.378	0	1.378	0	1.378	1.378	100%	0,0%
5471011301.8	Neueinrichtung des Haltepunktes Piesteritz	0	1.334	0	1.334	0	1.334	1.334	100%	0,0%
		6.329.100	3.743.033	0	10.072.133	1.658.377	3.305.684	4.964.061	49%	16,5%

November 2021

Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditätsabfluss in % per 30.11.2021
1215411047.34	Freiraum- und Oberflächengestaltung WB-West	848.400	0	0	848.400	0	0	0	0%	0,0%
1245451004.34	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	0	439.317	0	439.317	29.857	255.217	285.073	65%	6,8%
1215411012.34	Triftstraße	0	420.896	0	420.896	35.099	2.403	37.502	9%	8,3%
1275511003.34	Sanierung nördliche Wallanlagen	0	316.959	0	316.959	176.564	140.103	316.667	100%	55,7%
5411011501.4	Ausbau Erich-Mühsam-Straße	0	227.731	0	227.731	167.949	29.002	196.951	86%	73,7%
1395231001.34	Neues Jungfernröhrwasser	0	164.955	0	164.955	164.336	186	164.522	100%	99,6%
1275511004.32	Oberer Weg am Schwanenteich	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0%	0,0%
1215411015.34	Erschließungsanlage Brückenkopf bis Flutbrücke	0	121.612	0	121.612	13.117	6.121	19.238	16%	10,8%
1215411013.34	Knoten B 187 Rheinstraße	63.000	20.000	0	83.000	0	932	932	1%	0,0%
1245451003.34	Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.000	30.994	-75	80.920	39.188	41.200	80.388	99%	48,4%
1275511001.34	Rekonstruktion denkmalgerechter Wegebau	65.000	15.523	0	80.523	34.941	15.430	50.371	63%	43,4%
1275511003.37	Beleuchtung Schwanenteich	0	80.462	0	80.462	79.093	0	79.093	98%	98,3%
1353661001.34	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	65.000	11.150	0	76.150	43.186	26.999	70.185	92%	56,7%
1215411046.34	Hafenpromenade	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0%	0,0%
1215411039.32	Errichtung eines Radweges auf der Hochwasseranlage O1	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0%	0,0%
1215411030.32	Neubau Verbindungsstraße Reinsdorf	15.000	37.401	0	52.401	0	37.401	37.401	71%	0,0%
1215411028.34	Gehweg Robert-Koch-Straße	0	40.000	0	40.000	40.001	0	40.001	100%	100,0%
5411011501.24	Ausbau Johann-Strauß-Straße	0	26.861	0	26.861	5.772	18.771	24.543	91%	21,5%
1353661004.31	Spielplatz Dobin	0	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	100%	0,0%
5411011501.20	Sonstige Maßnahmen unter 100.000 € Straßenbeleuchtung	0	14.023	75	14.097	14.097	0	14.097	100%	100,0%
5431011301.20	Ausbau ""L124 Straach""	0	13.858	0	13.858	0	13.858	13.858	100%	0,0%
5511011401.6	Bauleistungen Luthergarten	0	12.760	0	12.760	0	12.760	12.760	100%	0,0%

November 2021

Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditätsabfluss in % per 30.11.2021
1295411001.34	Ladesäule für Fahrräder	0	0	11.569	11.569	0	11.569	11.569	100%	0,0%
5411011301.46	Straßenbaumaßnahmen mit einem Volumen unter 100.000 €	0	0	10.020	10.020	10.020	0	10.020	100%	100,0%
1353661002.34	Spielplatz Mochau/Thießen	10.000	0	0	10.000	3.893	6.107	10.000	100%	38,9%
1353661003.38	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Nudersdorf	0	2.000	7.625	9.625	1.692	7.625	9.317	97%	17,6%
5471011301.20	Schnittstelle Hauptbahnhof	0	8.449	0	8.449	8.449	0	8.449	100%	100,0%
1215411017.34	Haberlandstraße	0	6.315	0	6.315	0	6.315	6.315	100%	0,0%
1353661003.36	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Apollensdorf	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	100%	0,0%
1353661003.44	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Kropstädt	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	100%	0,0%
1353661003.41	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Mochau	0	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	100%	0,0%
5411011590.34	Parkplätze Großveranstaltungen	0	3.333	0	3.333	1.273	2.060	3.333	100%	38,2%
1353661003.35	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Seegrehna	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	100%	0,0%
1353661003.42	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Straach	0	2.420	0	2.420	2.420	0	2.420	100%	100,0%
1215411042.34	Investitionspauschale Radverkehrsförderung	1.500	0	0	1.500	1.428	0	1.428	95%	95,2%
5471011301.44	Bau eines Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	0	1.187	0	1.187	1.187	0	1.187	100%	100,0%
5411011301.34	Ausbau ""Strandbadstraße""	0	556	0	556	0	556	556	100%	0,0%
5411011601.8	Durchlass Kohlgarten	0	111	0	111	111	0	111	100%	100,0%
1353661003.33	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Reinsdorf	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	0%	0,0%
1215411023.34	Rotes Land	0	0	0	0	4.521	317	4.838	0%	0,0%
1353661001.36	Beschaffung Spielgeräte aus SKW-Spende	0	0	0	0	0	38.860	38.860	0%	0,0%
		1.382.900	2.029.873	52.914	3.465.687	878.193	708.491	1.586.684	46%	25,3%

November 2021

Öffentliches Bauen – Nachtrag

Pflicht/freiwillig	Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Veränderung 1. Nachtrag	Veränderung 2. Nachtrag	Ansatz 2. Nachtrag
Pflicht	1391281001.32	Bau einer Hochwasserschutzmauer	1.028.500	0	2.036.000	3.064.500
	5411011501.50	Rückzahlung Beiträge Erich-Mühsam-Straße	0	0	258.000	258.000
	5411011301.88	Kirchhofstraße	0	0	219.000	219.000
	5411011301.126	Rückzahlung Beiträge Reinsdorfer Gartenweg/Strandbadstraße	0	0	143.500	143.500
	1215411033.34	Annendorfer Straße	150.000	0	-19.800	130.200
	5411011301.120	Rückzahlung Beiträge Kirchhofstraße	0	0	101.700	101.700
	1215411011.34	Straße der Befreiung	0	0	60.000	60.000
	1391281001.33	Bau einer Hochwasserschutzmauer - nicht förderfähige Kosten	0	0	41.000	41.000
	1215411024.34	Charlottenstraße (Straße der Befreiung bis Annendorfer Straße)	0	0	33.300	33.300
	1215411031.34	Radweg Friedrichstraße	0	0	13.000	13.000
Pflicht Ergebnis			1.178.500	0	2.885.700	4.064.200
freiwillig	1215411047.34	Freiraum- und Oberflächengestaltung WB-West	0	0	848.400	848.400
	1353661001.34	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	90.000	0	-25.000	65.000
	1215411046.34	Hafenpromenade	0	0	60.000	60.000
	1215411042.34	Investitionspauschale Radverkehrsförderung	30.000	0	-28.500	1.500
	1245451004.34	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	297.800	0	-297.800	0
freiwillig Ergebnis			417.800	0	557.100	974.900

November 2021

Städtische Sammlungen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditäts- abfluss in % per 30.11.2021
1117031591.40	Neueinrichtung städtische Sammlungen	0	17.324	0	17.324	9.323	8.000	17.323	100%	53,8%
1191117006.42	Erweiterung Kameraanlage St	0	9.751	1.586	11.337	8.587	2.750	11.337	100%	75,7%
1312522001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € - 1.000 €	7.200	0	-2.564	4.636	0	0	0	0%	0,0%
1312522001.38	Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand zwischen 150 € - 1.000 €	0	0	2.128	2.128	1.198	930	2.128	100%	56,3%
1312522001.34	Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand über 1.000 €	2.800	0	-1.586	1.214	1.782	0	1.782	147%	146,8%
1312522001.42	Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand unter 150 €	0	58	436	494	710	12	722	146%	143,7%
		10.000	27.133	0	37.133	21.600	11.692	33.292	90%	58,2%

Aus Vereinfachungsgründen werden auch Pflichtaufgaben unter den freiwilligen Aufgaben geführt.

November 2021

Städtische Sammlungen – Nachtrag

Pflicht/freiwillig	Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Veränderung		Ansatz
				1. Nachtrag	2. Nachtrag	
freiwillig	1312522001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € - 1.000 €	9.100	0	-1.900	7.200
	1312522001.34	Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand über 1.000 €	3.500	0	-700	2.800
freiwillig Ergebnis			12.600	0	-2.600	10.000

November 2021

Stadtentwicklung

Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditätsabfluss in % per 30.11.2021
5411011590.26	Auszahlungen aus den Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB	575.000	1.619.630	-80.000	2.114.630	1.000.000	600.000	1.600.000	76%	47,3%
		575.000	1.619.630	-80.000	2.114.630	1.000.000	600.000	1.600.000	76%	47,3%

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % per November	Liquiditätsabfluss in % per 30.11.2021
5411011590.46	Stadtumbau Ost Aufwertung Tiefbau - bewilligt	0	1.420.396	0	1.420.396	300.000	0	300.000	21%	21,1%
1395112002.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - bewilligt	830.300	0	0	830.300	105.734	100.000	205.734	25%	12,7%
1395112003.32	Stadtumbau OST - Treuhänder - bewilligt	203.800	0	-45.254	158.547	0	37.700	37.700	24%	0,0%
1395112002.36	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - beantragt	0	126.600	0	126.600	0	0	0	0%	0,0%
1395112003.30	Stadtumbau OST sonstige - bewilligt	0	0	45.254	45.254	45.254	0	45.254	100%	100,0%
1395112001.35	Treuhänder Hochbau - bewilligt	45.100	0	0	45.100	0	0	0	0%	0,0%
1395112001.36	Private Eigentümer Hochbau - bewilligt	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0%	0,0%
		1.094.200	1.546.996	0	2.641.196	450.987	137.700	588.687	22%	17,1%

November 2021

Stadtentwicklung - Nachtrag

Pflicht/freiwillig	Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Veränderung 1. Nachtrag	Veränderung 2. Nachtrag	Ansatz 2. Nachtrag
☐ Pflicht	☐ 5411011590.26	Auszahlungen aus den Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB	1.075.000	0	-500.000	575.000
Pflicht Ergebnis			1.075.000	0	-500.000	575.000
☐ freiwillig	☐ 1395112002.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - bewilligt	771.000	0	59.300	830.300
	☐ 1395112003.32	Stadtumbau OST - Treuhänder - bewilligt	37.700	0	166.100	203.800
	☐ 1395112003.31	Stadtumbau OST - beantragt	146.100	0	-146.100	0
	☐ 1395112002.36	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - beantragt	307.400	0	-307.400	0
freiwillig Ergebnis			1.262.200	0	-228.100	1.034.100