



Investitionen 2022  
Stand: Januar 2022

Finanzen und Controlling

Januar 2021

# Zusammenfassung I

- Per 31.01.2022: 140 registrierte Investitionsprojekte
  - Investitionsvolumen 32.202 T€
    - davon 3 Maßnahmen zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen (60 T€)
    - davon Sicherheitseinbehalte bei 14 Maßnahmen (ca. 322 T€)
- Somit per 31.01.2022: 123 „aktive“ Investitionsprojekte
  - Investitionsvolumen 31.820 T€
- 53%\* Pflichtaufgaben, 47%\* freiwillige Aufgaben

\* bis 2021 Anteil an gesamten Investitionsmaßnahmen; ab 2022 Anteil am Gesamtinvestitionsvolumen



Januar 2021

## Zusammenfassung II

- Anteil „Reste aus dem Vorjahre“: 59% → Reste VJ: 18.916 T€ (Übertragung noch nicht final abgeschlossen)
- Per 31.01.2022 angeordnet und vorgemerkt angeordnet: 1.057 T€  
→ Liquiditätsabflussquote: 3%
- Per 31.01.2022 verbrauchte Mittel: 8.200 T€ (davon 7.143 T€ Aufträge)  
→ Erfüllungsgrad: 25%



Januar 2021

# Gesamtübersicht – laufender Bearbeitungsstand I

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditäts- abfluss in % per 31.01.2022
Brand und Katastrophenschutz	Pflicht	405.000	90.952	0	495.952	10.943	155.009	165.952	33%	2%
<b>Brand und Katastrophenschutz Ergebnis</b>		<b>405.000</b>	<b>90.952</b>	<b>0</b>	<b>495.952</b>	<b>10.943</b>	<b>155.009</b>	<b>165.952</b>	<b>33%</b>	<b>2%</b>
Bürger und Service	Pflicht	340.000	291.168	0	631.168	4.614	294.721	299.334	47%	1%
	freiwillig	170.000	174.473	0	344.473	471	28.916	29.387	9%	0%
<b>Bürger und Service Ergebnis</b>		<b>510.000</b>	<b>465.641</b>	<b>0</b>	<b>975.641</b>	<b>5.085</b>	<b>323.637</b>	<b>328.722</b>	<b>34%</b>	<b>1%</b>
Finanzen und Controlling	Pflicht	871.300	683.337	0	1.554.637	47.280	260.000	307.280	20%	3%
	freiwillig	301.000	30.242	0	331.242	30	11.212	11.242	3%	0%
<b>Finanzen und Controlling Ergebnis</b>		<b>1.172.300</b>	<b>713.579</b>	<b>0</b>	<b>1.885.879</b>	<b>47.310</b>	<b>271.212</b>	<b>318.522</b>	<b>17%</b>	<b>3%</b>
Gebäudemanagement	Pflicht	862.000	196.029	0	1.058.029	154.409	6.248	160.657	15%	15%
	freiwillig	632.100	2.627.656	0	3.259.756	62.525	719.927	782.452	24%	2%
<b>Gebäudemanagement Ergebnis</b>		<b>1.494.100</b>	<b>2.823.685</b>	<b>0</b>	<b>4.317.785</b>	<b>216.934</b>	<b>726.175</b>	<b>943.109</b>	<b>22%</b>	<b>5%</b>
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich	freiwillig	823.900	4.007.694	0	4.831.594	305.557	0	305.557	6%	6%
<b>Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis</b>		<b>823.900</b>	<b>4.007.694</b>	<b>0</b>	<b>4.831.594</b>	<b>305.557</b>	<b>0</b>	<b>305.557</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>



Januar 2021

# Gesamtübersicht – laufender Bearbeitungsstand II

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditäts- abfluss in % per 31.01.2022
☐ Oberbürgermeister	freiwillig	0	26.587	0	26.587	0	26.587	26.587	100%	0%
<b>Oberbürgermeister Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>26.587</b>	<b>0</b>	<b>26.587</b>	<b>0</b>	<b>26.587</b>	<b>26.587</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
☐ Öffentliches Bauen	Pflicht	4.547.600	8.329.663	0	12.877.263	424.889	5.163.013	5.587.902	43%	3%
	freiwillig	2.508.400	1.200.682	0	3.709.082	38.264	469.449	507.713	14%	1%
<b>Öffentliches Bauen Ergebnis</b>		<b>7.056.000</b>	<b>9.530.345</b>	<b>0</b>	<b>16.586.345</b>	<b>463.153</b>	<b>5.632.463</b>	<b>6.095.615</b>	<b>37%</b>	<b>3%</b>
☐ Städtische Sammlungen	freiwillig	11.500	16.355	0	27.855	8.355	8.050	16.405	59%	30%
<b>Städtische Sammlungen Ergebnis</b>		<b>11.500</b>	<b>16.355</b>	<b>0</b>	<b>27.855</b>	<b>8.355</b>	<b>8.050</b>	<b>16.405</b>	<b>59%</b>	<b>30%</b>
☐ Stadtentwicklung	Pflicht	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0%	0%
	freiwillig	1.313.200	1.241.242	0	2.554.442	0	0	0	0%	0%
<b>Stadtentwicklung Ergebnis</b>		<b>1.813.200</b>	<b>1.241.242</b>	<b>0</b>	<b>3.054.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>13.286.000</b>	<b>18.916.081</b>	<b>0</b>	<b>32.202.081</b>	<b>1.057.337</b>	<b>7.143.132</b>	<b>8.200.469</b>	<b>25%</b>	<b>3%</b>





## Anhang

Januar 2021

# Brand- und Katastrophenschutz – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
1311261001.38	Erwerb von Fahrzeugen	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0%	0,0%
1311261001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	75.000	66.430	0	141.430	1.430	140.000	141.430	100%	1,0%
1311261001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	75.000	13.672	0	88.672	9.513	4.159	13.672	15%	10,7%
1311261001.42	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Wasserwehr	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0%	0,0%
1311261001.40	Erwerb von technischen Anlagen über 1.000 €	0	10.850	0	10.850	0	10.850	10.850	100%	0,0%
		<b>405.000</b>	<b>90.952</b>	<b>0</b>	<b>495.952</b>	<b>10.943</b>	<b>155.009</b>	<b>165.952</b>	<b>33%</b>	<b>2,2%</b>



Januar 2021

# Bürger und Service

## Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
1311116002.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	245.000	233.975	0	478.975	0	233.975	233.975	49%	0,0%
1311116002.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	45.000	25.624	0	70.624	449	33.175	33.624	48%	0,6%
1311116003.34	Erwerb von Lizenzen	50.000	12.704	0	62.704	0	12.871	12.871	21%	0,0%
1311116003.36	Erwerb von Software	0	18.865	0	18.865	4.165	14.700	18.865	100%	22,1%
		<b>340.000</b>	<b>291.168</b>	<b>0</b>	<b>631.168</b>	<b>4.614</b>	<b>294.721</b>	<b>299.334</b>	<b>47%</b>	<b>0,7%</b>

## freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
1311113001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	45.000	159.326	0	204.326	0	0	0	0%	0,0%
1311113001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	100.000	1.000	0	101.000	0	1.000	1.000	1%	0,0%
1313661001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Jugendclubs	15.000	14.147	0	29.147	471	27.916	28.387	97%	1,6%
1394211001.34	Investitionszuschuss an Sportvereine	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0%	0,0%
		<b>170.000</b>	<b>174.473</b>	<b>0</b>	<b>344.473</b>	<b>471</b>	<b>28.916</b>	<b>29.387</b>	<b>9%</b>	<b>0,1%</b>





Januar 2021

# Finanzen und Controlling

## Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
1391111003.34	Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien	300.000	683.337	0	983.337	47.280	260.000	307.280	31%	4,8%
1391111001.36	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Kindertagesstätten	540.500	0	0	540.500	0	0	0	0%	0,0%
1391111001.34	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Grundschulen	30.800	0	0	30.800	0	0	0	0%	0,0%
		<b>871.300</b>	<b>683.337</b>	<b>0</b>	<b>1.554.637</b>	<b>47.280</b>	<b>260.000</b>	<b>307.280</b>	<b>20%</b>	<b>3,0%</b>

## freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
1335521006.34	Sonstige Investitionen mit einem Gesamtvolumen unter 100.000 €	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0%	0,0%
1321117002.34	Grundstückserwerb	101.000	0	0	101.000	0	0	0	0%	0,0%
1335521003.34	Retentionsfläche Rotes Land	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0%	0,0%
1321117002.38	Grundstückserwerb bebaute Grundstücke	0	30.242	0	30.242	30	11.212	11.242	37%	0,1%
		<b>301.000</b>	<b>30.242</b>	<b>0</b>	<b>331.242</b>	<b>30</b>	<b>11.212</b>	<b>11.242</b>	<b>3%</b>	<b>0,0%</b>



Januar 2021

# Gebäudemanagement – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
1111117009.32	Neubau Grundschule Katharina von Bora	625.000	152.249	0	777.249	116.876	0	116.876	15%	15,0%
1131117007.33	Erweiterung Sporthalle Heinrich Heine (Förderantrag)	202.000	0	0	202.000	0	0	0	0%	0,0%
1111117001.34	Grundschule Ferdinand Freiligrath	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0%	0,0%
1121117004.34	Nebengebäude Kita Biene Maja	0	23.006	0	23.006	23.006	0	23.006	100%	100,0%
1111117009.33	Neubau Grundschule Katharina von Bora, Abbildung nicht zur Fördermaßnahme gehörende Kosten	0	7.801	0	7.801	7.801	0	7.801	100%	100,0%
1117031591.52	Hauptforderungen aus Klageverfahren Reformationsjubiläum	0	6.248	0	6.248	0	6.248	6.248	100%	0,0%
1314241001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Turnhallen an Grundschulen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0%	0,0%
1111117005.36	Grundschule Käthe Kollwitz Förderprogramm Soziale Stadt	0	4.114	0	4.114	4.114	0	4.114	100%	100,0%
1117031302.32	Sanierung Gebäude Kita "Wortschatzpiraten"	0	1.297	0	1.297	1.297	0	1.297	100%	100,0%
1117031301.34	Sanierung GS "Friedrich Engels"	0	625	0	625	625	0	625	100%	100,0%
1117031301.22	Sanierung Gebäude GS "Diesterweg"	0	436	0	436	436	0	436	100%	100,0%
1117031301.18	Sanierung Gebäude GS "Käthe Kollwitz"	0	253	0	253	253	0	253	100%	100,0%
		<b>862.000</b>	<b>196.029</b>	<b>0</b>	<b>1.058.029</b>	<b>154.409</b>	<b>6.248</b>	<b>160.657</b>	<b>15%</b>	<b>14,6%</b>



Januar 2021

# Gebäudemanagement – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
1131117006.33	Kunstrasen Platz der Jugend (Förderantrag, Anlage im Bau)	348.000	1.315.923	0	1.663.923	0	113.210	113.210	7%	0,0%
1121117005.34	Sanierung Kita Stadtrandhäuschen	15.200	965.352	0	980.552	348	503.015	503.363	51%	0,0%
1191117001.34	Gesundbrunnen Reinsdorf	50.100	279.538	0	329.638	0	33.352	33.352	10%	0,0%
1134241001.34	Stadthalle Wittenberg Belüftungsanlage	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0%	0,0%
1311117001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	8.000	0	60.000	68.000	0	60.000	60.000	88%	0,0%
1311117001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0%	0,0%
1315731001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	14.000	0	0	14.000	0	5.684	5.684	41%	0,0%
1121117015.34	Neubau Kita "Flax und Krümel"	0	13.828	0	13.828	11.162	2.666	13.828	100%	80,7%
1131117003.36	Umbau Leichtathletiklaufbahn Volkspark Piesteritz	0	13.328	0	13.328	13.328	0	13.328	100%	100,0%
1131117003.35	Generalsanierung Kunstrasenplatz Volkspark Piesteritz	0	13.015	0	13.015	13.015	0	13.015	100%	100,0%
1314241001.38	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0%	0,0%
1314241001.40	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Sportstätten	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0%	0,0%
1117031302.38	Sanierung Gebäude Kita "Pittiplatsch"	0	4.539	0	4.539	4.539	0	4.539	100%	100,0%



Januar 2021

# Gebäudemanagement – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
1191117017.32	House of One	0	4.177	0	4.177	4.177	0	4.177	100%	100,0%
1117031503.4	Neubau Feuerwehrgebäude Wittenberg West	0	3.953	0	3.953	3.953	0	3.953	100%	100,0%
1117031302.44	Sanierung Gebäude Kita "Märchenland" Reinsdorf	0	3.613	0	3.613	3.613	0	3.613	100%	100,0%
1117031502.4	Neubau Kita Biene Maja	0	2.094	0	2.094	2.094	0	2.094	100%	100,0%
1194242001.34	Investitionsmaßnahmen am Strandbad	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	100%	0,0%
1117031302.40	Sanierung Gebäude Kita "Fuchs und Elster"	0	1.822	0	1.822	1.822	0	1.822	100%	100,0%
1117031304.4	Sanierung Mehrzweckhalle Polizei	0	1.787	0	1.787	1.787	0	1.787	100%	100,0%
1117031302.28	Sanierung Gebäude Kita "Struppis Rappelkiste"	0	1.004	0	1.004	1.004	0	1.004	100%	100,0%
1314241001.44	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Stadthalle Wittenberg	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0%	0,0%
1117031304.2	Sanierung Freizeitzentrum Piesteritz	0	812	0	812	812	0	812	100%	100,0%
1121117009.34	Kita Regenbogen	37.800	0	-37.000	800	0	0	0	0%	0,0%
1117031304.28	Sanierung ehem. Musikschule	0	500	0	500	500	0	500	100%	100,0%
1117031302.12	Sanierung Gebäude Kita "Spielkiste" STARK III	0	231	0	231	231	0	231	100%	100,0%
1121117002.34	Kita Am Tierpark	0	139	0	139	139	0	139	100%	100,0%
1121117014.34	Kita Pratau	13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0%	0,0%
1191117004.34	Hausanschlüsse	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0%	0,0%
		<b>632.100</b>	<b>2.627.656</b>	<b>0</b>	<b>3.259.756</b>	<b>62.525</b>	<b>719.927</b>	<b>782.452</b>	<b>24%</b>	<b>1,9%</b>



Januar 2021

## Gebäudemanagement (finanziell nicht verantwortlich – freiwillige Aufgaben)

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
1391111002.32	K-Gebäude	600.000	2.630.200	0	3.230.200	0	0	0	0%	0,0%
1191117014.32	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus	210.600	687.800	0	898.400	0	0	0	0%	0,0%
1191117008.34	Sanierung Bibliothek	0	384.137	0	384.137	0	0	0	0%	0,0%
1117031591.32	Neubau Südflügel Schloss	0	256.371	0	256.371	256.371	0	256.371	100%	100,0%
1117031591.24	Sanierung Schlosskirchenensembles Denkmalpflegeförderung	0	49.186	0	49.186	49.186	0	49.186	100%	100,0%
1395112001.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Hochbau - beantragt	13.300	0	0	13.300	0	0	0	0%	0,0%
		<b>823.900</b>	<b>4.007.694</b>	<b>0</b>	<b>4.831.594</b>	<b>305.557</b>	<b>0</b>	<b>305.557</b>	<b>6%</b>	<b>6,3%</b>



Januar 2021

# Oberbürgermeister – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
1311111001.33	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Reinsdorf	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	100%	0,0%
1311111001.43	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Boßdorf	0	3.416	0	3.416	0	3.416	3.416	100%	0,0%
1311111002.35	Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Ortschaft Seegrehna	0	3.050	0	3.050	0	3.050	3.050	100%	0,0%
1311111001.42	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Straach	0	2.900	0	2.900	0	2.900	2.900	100%	0,0%
1311111001.40	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Abtsdorf	0	1.121	0	1.121	0	1.121	1.121	100%	0,0%
1311111002.33	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Reinsdorf	0	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	100%	0,0%
		<b>0</b>	<b>26.587</b>	<b>0</b>	<b>26.587</b>	<b>0</b>	<b>26.587</b>	<b>26.587</b>	<b>100%</b>	<b>0,0%</b>



Januar 2021

# Öffentliches Bauen – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
1391281001.32	Bau einer Hochwasserschutzmauer	837.700	3.911.093	0	4.748.793	0	3.752.820	3.752.820	79%	0,0%
1215411033.34	Annendorfer Straße	1.523.800	130.200	0	1.654.000	0	0	0	0%	0,0%
5471011301.48	Bau eines Tunnels am Ostzugang des Hauptbahnhofes	0	1.354.815	0	1.354.815	120.714	306.219	426.933	32%	8,9%
1215411007.34	An der Christuskirche	1.000.000	147.601	0	1.147.601	800	65.445	66.245	6%	0,1%
1235431001.34	L 124 Reinsdorf	596.500	0	0	596.500	0	0	0	0%	0,0%
1215411024.34	Charlottenstraße (Straße der Befreiung bis Annendorfer Straße)	0	555.054	0	555.054	0	555.054	555.054	100%	0,0%
5411011301.88	Kirchhofstraße	0	440.243	0	440.243	0	28.572	28.572	6%	0,0%
1215411031.34	Radweg Friedrichstraße	219.600	209.446	0	429.046	0	0	0	0%	0,0%
1215411025.34	Friedrich-Engels-Straße	0	386.617	0	386.617	0	28.239	28.239	7%	0,0%
1215411011.34	Straße der Befreiung	300.000	60.000	0	360.000	0	0	0	0%	0,0%
1215411006.32	Bahnübergang Braunsdorfer Straße	0	260.400	0	260.400	0	0	0	0%	0,0%
5411011501.50	Rückzahlung Beiträge Erich-Mühsam-Straße	0	149.586	0	149.586	149.586	0	149.586	100%	100,0%
5411011301.126	Rückzahlung Beiträge Reinsdorfer Gartenweg/Strandbadstraße	0	135.900	0	135.900	126.449	0	126.449	93%	93,0%
5411011301.70	Ausbau Bahnübergang "An der Christuskirche"	0	124.183	0	124.183	0	124.183	124.183	100%	0,0%
1215411043.33	Regenwasserkanal Am Sportplatz	0	115.000	0	115.000	0	115.000	115.000	100%	0,0%



Januar 2021

# Öffentliches Bauen – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
5411011301.84	Ausbau Reinsdorfer Gartenweg	0	98.403	0	98.403	0	13.557	13.557	14%	0,0%
1215411045.33	Mischwasserkanal Günther-Mayr-Weg	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	100%	0,0%
1215411010.32	Neubau Brücke Rothemark	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0%	0,0%
5411011301.66	Ausbau Bahnübergang "Pestalozzistraße"	0	58.156	0	58.156	0	46.656	46.656	80%	0,0%
1215411044.33	Regenwasserkanal Hegelstraße	0	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	100%	0,0%
1391281001.33	Bau einer Hochwasserschutzmauer - nicht förderfähige Kosten	0	34.396	0	34.396	0	75	75	0%	0,0%
5411011301.120	Rückzahlung Beiträge Kirchhofstraße	0	28.869	0	28.869	27.340	0	27.340	95%	94,7%
1235431003.34	Ausbau Gehweg entlang der L 123 Straach	0	2.987	0	2.987	0	481	481	16%	0,0%
1261011501.12	Bau einer Hochwasserschutzwand	0	1.378	0	1.378	0	1.378	1.378	100%	0,0%
5471011301.8	Neueinrichtung des Haltepunktes Piesteritz	0	1.334	0	1.334	0	1.334	1.334	100%	0,0%
		<b>4.547.600</b>	<b>8.329.663</b>	<b>0</b>	<b>12.877.263</b>	<b>424.889</b>	<b>5.163.013</b>	<b>5.587.902</b>	<b>43%</b>	<b>3,3%</b>





Januar 2021

# Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
1215411030.32	Neubau Verbindungsstraße Reinsdorf	679.100	52.401	0	731.501	0	37.401	37.401	5%	0,0%
1215411046.34	Hafenpromenade	570.000	60.000	0	630.000	0	13.065	13.065	2%	0,0%
1215411013.34	Knoten B 187 Rheinstraße	500.000	83.000	0	583.000	0	932	932	0%	0,0%
1215411047.34	Freiraum- und Oberflächengestaltung WB-West	424.300	0	0	424.300	0	0	0	0%	0,0%
1245451004.34	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	0	297.045	0	297.045	0	127.450	127.450	43%	0,0%
1215411012.34	Triftstraße	0	185.824	0	185.824	0	2.403	2.403	1%	0,0%
1353661001.34	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	120.000	27.769	-12.000	135.769	25.904	21.866	47.769	35%	19,1%
1275511003.34	Sanierung nördliche Wallanlagen	0	130.255	0	130.255	0	125.876	125.876	97%	0,0%
1275511001.34	Rekonstruktion denkmalgerechter Wegebau	65.000	45.583	0	110.583	0	10.571	10.571	10%	0,0%
1215411015.34	Erschließungsanlage Brückenkopf bis Flutbrücke	0	99.674	0	99.674	0	0	0	0%	0,0%
1245451003.34	Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.000	41.731	0	91.731	0	39.059	39.059	43%	0,0%
5411011501.4	Ausbau Erich-Mühsam-Straße	0	58.918	0	58.918	0	28.138	28.138	48%	0,0%
1353661002.34	Spielplatz Mochau/Thießen	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0%	0,0%
1215411039.32	Errichtung eines Radweges auf der Hochwasseranlage O1	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0%	0,0%
1215411042.34	Investitionspauschale Radverkehrsförderung	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0%	0,0%



Januar 2021

# Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
1353661001.36	Beschaffung Spielgeräte aus SKW-Spende	0	29.560	0	29.560	5.468	24.092	29.560	100%	18,5%
1215411041.34	Verbindungsweg Wikana	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0%	0,0%
1353661003.36	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Apollensdorf	0	6.000	6.000	12.000	0	12.000	12.000	100%	0,0%
1353661003.38	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Nudersdorf	0	7.625	0	7.625	0	7.625	7.625	100%	0,0%
1353661003.37	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Schmilkendorf	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	100%	0,0%
1353661003.44	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Kropstädt	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	100%	0,0%
1353661003.41	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Mochau	0	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	100%	0,0%
5411011590.34	Parkplätze Großveranstaltungen	0	3.333	0	3.333	1.273	2.060	3.333	100%	38,2%
1353661003.35	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Seegrehna	0	3.000	0	3.000	2.292	708	3.000	100%	76,4%
5471011301.20	Schnittstelle Hauptbahnhof	0	2.997	0	2.997	2.997	0	2.997	100%	100,0%
1395231001.34	Neues Jungfernröhrwasser	0	619	0	619	0	186	186	30%	0,0%
1215411023.34	Rotes Land	0	317	0	317	0	317	317	100%	0,0%
5471011301.44	Bau eines Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	0	221	0	221	221	0	221	100%	100,0%
5411011601.8	Durchlass Kohlgarten	0	111	0	111	111	0	111	100%	100,0%
		<b>2.508.400</b>	<b>1.200.682</b>	<b>0</b>	<b>3.709.082</b>	<b>38.264</b>	<b>469.449</b>	<b>507.713</b>	<b>14%</b>	<b>1,0%</b>



Januar 2021

# Städtische Sammlungen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
1117031591.40	Neueinrichtung städtische Sammlungen	0	14.018	0	14.018	6.018	8.000	14.018	100%	42,9%
1312522001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € - 1.000 €	8.000	0	-50	7.950	0	0	0	0%	0,0%
1312522001.34	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand über 1.000 €	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0%	0,0%
1191117006.42	Erweiterung Kameraanlage St	0	2.337	0	2.337	2.337	0	2.337	100%	100,0%
1312522001.42	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand unter 150 €	0	0	50	50	0	50	50	100%	0,0%
		<b>11.500</b>	<b>16.355</b>	<b>0</b>	<b>27.855</b>	<b>8.355</b>	<b>8.050</b>	<b>16.405</b>	<b>59%</b>	<b>30,0%</b>

Aus Vereinfachungsgründen werden auch Pflichtaufgaben unter den freiwilligen Aufgaben geführt.

Januar 2021

# Stadtentwicklung

## Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
5411011590.26	Auszahlungen aus den Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0%	0,0%
		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,0%</b>

## freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Januar	Liquiditätsabfluss in % per 31.01.2022
5411011590.46	Stadtumbau Ost Aufwertung Tiefbau - bewilligt	0	1.120.396	0	1.120.396	0	0	0	0%	0,0%
1395112002.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - bewilligt	704.800	0	0	704.800	0	0	0	0%	0,0%
1395112002.36	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - beantragt	358.300	0	0	358.300	0	0	0	0%	0,0%
1395112003.32	Stadtumbau OST - Treuhänder - bewilligt	156.900	120.847	0	277.747	0	0	0	0%	0,0%
1395112003.31	Stadtumbau OST - beantragt	47.000	0	0	47.000	0	0	0	0%	0,0%
1395112001.35	Treuhänder Hochbau - bewilligt	31.200	0	0	31.200	0	0	0	0%	0,0%
1395112001.36	Private Eigentümer Hochbau - bewilligt	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0%	0,0%
		<b>1.313.200</b>	<b>1.241.242</b>	<b>0</b>	<b>2.554.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,0%</b>

