



Investitionen 2022
Stand: Mai 2022

Finanzen und Controlling

Mai 2022

Zusammenfassung I

- Per 31.05.2022: 182 registrierte Investitionsprojekte
 - Investitionsvolumen 44.160 T€
 - davon 2 Maßnahmen zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen (122 T€)
 - davon Sicherheitseinbehalte bei 17 Maßnahmen (ca. 332 T€)
- Somit per 31.05.2022: 163 „aktive“ Investitionsprojekte
 - Investitionsvolumen 43.706 T€
- Anteil „Reste aus dem Vorjahre“: 70% → Reste VJ: 30.741 T€



Mai 2022

Zusammenfassung II

- 50% Pflichtaufgaben, 50% freiwillige Aufgaben (Investitionsvolumen)
- 35% Pflichtaufgaben, 65% freiwillige Aufgaben (Maßnahmen)
- Per 31.05.2022 angeordnet und vorgemerkt angeordnet: 7.939 T€
→ Liquiditätsabflussquote: 18%
- Per 31.05.2022 verbrauchte Mittel: 20.767 T€ (davon 12.828 T€ Aufträge)
→ Erfüllungsgrad: 47%



Mai 2022

Gesamtübersicht – laufender Bearbeitungsstand I

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet	Aufträge	verbraucht	Erfüllungsgrad	Liquiditäts- abfluss in % per 31.05.2022
						und vorm. AO in €	in €	in €	in % Mai	
Brand und Katastrophenschutz	Pflicht	405.000	92.235	0	497.235	134.759	125.719	260.478	52%	27%
Brand und Katastrophenschutz Ergebnis		405.000	92.235	0	497.235	134.759	125.719	260.478	52%	27%
Bürger und Service	Pflicht	340.000	882.783	0	1.222.783	38.288	580.223	618.510	51%	3%
	freiwillig	170.000	174.473	0	344.473	78.807	33.217	112.025	33%	23%
Bürger und Service Ergebnis		510.000	1.057.256	0	1.567.256	117.095	613.440	730.535	47%	7%
Finanzen und Controlling	Pflicht	871.300	705.027	0	1.576.327	125.809	256.234	382.043	24%	8%
	freiwillig	301.000	89.348	0	390.348	7.350	23.945	31.295	8%	2%
Finanzen und Controlling Ergebnis		1.172.300	794.376	0	1.966.676	133.159	280.179	413.338	21%	7%
Gebäudemanagement	Pflicht	862.000	3.768.022	718.050	5.348.072	1.063.756	2.282.789	3.346.546	63%	20%
	freiwillig	632.100	7.592.588	23.500	8.248.188	2.010.555	3.854.558	5.865.113	71%	24%
Gebäudemanagement Ergebnis		1.494.100	11.360.610	741.550	13.596.260	3.074.311	6.137.348	9.211.659	68%	23%
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich	freiwillig	823.900	4.009.194	0	4.833.094	2.367.494	1.500	2.368.994	49%	49%
Gebäudemanagement finanziell nicht verantwortlich Ergebnis		823.900	4.009.194	0	4.833.094	2.367.494	1.500	2.368.994	49%	49%



Mai 2022

Gesamtübersicht – laufender Bearbeitungsstand II

Teilhaushalt-Bezeichnung	Pflicht/ freiwillig	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditäts- abfluss in % per 31.05.2022
☐ Oberbürgermeister	freiwillig	0	31.087	450	31.537	12.787	15.700	28.487	90%	41%
Oberbürgermeister Ergebnis		0	31.087	450	31.537	12.787	15.700	28.487	90%	41%
☐ Öffentliches Bauen	Pflicht	4.547.600	8.370.588	-618.382	12.299.806	983.268	4.778.021	5.761.289	47%	8%
	freiwillig	2.508.400	2.225.223	9.382	4.743.004	214.189	864.520	1.078.708	23%	5%
Öffentliches Bauen Ergebnis		7.056.000	10.595.810	-609.000	17.042.810	1.197.457	5.642.540	6.839.997	40%	7%
☐ Städtische Sammlungen	freiwillig	11.500	19.132	0	30.632	9.255	11.212	20.467	67%	30%
Städtische Sammlungen Ergebnis		11.500	19.132	0	30.632	9.255	11.212	20.467	67%	30%
☐ Stadtentwicklung	Pflicht	500.000	684.909	0	1.184.909	300.000	0	300.000	25%	25%
	freiwillig	1.313.200	2.095.909	0	3.409.109	592.797	0	592.797	17%	17%
Stadtentwicklung Ergebnis		1.813.200	2.780.818	0	4.594.018	892.797	0	892.797	19%	19%
Gesamtergebnis		13.286.000	30.740.518	133.000	44.159.517	7.939.114	12.827.638	20.766.752	47%	18%





Anhang

Mai 2022

Brand- und Katastrophenschutz – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1311261001.38	Erwerb von Fahrzeugen	240.000	0	0	240.000	46.468	0	46.468	19%	19,4%
1311261001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	75.000	66.430	-107	141.324	61.214	91.884	153.098	108%	43,3%
1311261001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	75.000	13.672	-25.813	62.858	20.919	1.940	22.859	36%	33,3%
1311261001.48	Erwerb von Lizenzen	0	0	20.000	20.000	6.158	13.842	20.000	100%	30,8%
1311261001.42	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Wasserwehr	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0%	0,0%
1311261001.40	Erwerb von technischen Anlagen über 1.000 €	0	10.850	0	10.850	0	10.850	10.850	100%	0,0%
1391261002.34	Betriebsvorrichtungen BKS in Ortschaften	0	0	5.920	5.920	0	5.920	5.920	100%	0,0%
1391261001.32	Bau eines Löschwasserbrunnens	0	1.283	0	1.283	0	1.283	1.283	100%	0,0%
		405.000	92.235	0	497.235	134.759	125.719	260.478	52%	27,1%



Mai 2022

Bürger und Service – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1311116002.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	245.000	236.767	0	481.767	9.612	233.563	243.175	50%	2,0%
1311116003.34	Erwerb von Lizenzen	50.000	236.986	0	286.986	2.050	183.560	185.610	65%	0,7%
1311116003.36	Erwerb von Software	0	244.131	0	244.131	4.165	157.330	161.495	66%	1,7%
1311116002.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	45.000	164.899	0	209.899	22.461	5.769	28.230	13%	10,7%
		340.000	882.783	0	1.222.783	38.288	580.223	618.510	51%	3,1%



Mai 2022

Bürger und Service – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1311113001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	45.000	159.326	0	204.326	40.533	6.748	47.281	23%	19,8%
1311113001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	100.000	1.000	0	101.000	31.353	4.242	35.595	35%	31,0%
1313661001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Jugendclubs	15.000	14.147	0	29.147	6.921	22.227	29.148	100%	23,7%
1394211001.34	Investitionszuschuss an Sportvereine	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0%	0,0%
		170.000	174.473	0	344.473	78.807	33.217	112.025	33%	22,9%



Mai 2022

Finanzen und Controlling – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditäts- abfluss in % per 31.05.2022
1391111003.34	Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien	300.000	683.337	0	983.337	57.618	256.234	313.852	32%	5,9%
1391111001.36	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Kindertages-stätten	540.500	0	0	540.500	26.414	0	26.414	5%	4,9%
1391111001.34	Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KommBi Grundschulen	30.800	0	0	30.800	20.087	0	20.087	65%	65,2%
1335521010.34	Neubau Löschwasserzisterne Grabo	0	21.690	0	21.690	21.690	0	21.690	100%	100,0%
		871.300	705.027	0	1.576.327	125.809	256.234	382.043	24%	8,0%



Mai 2022

Finanzen und Controlling – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1335521006.34	Sonstige Investitionen mit einem Gesamtvolumen unter 100.000 €	120.000	41.103	0	161.103	4.289	0	4.289	3%	2,7%
1321117002.34	Grundstückserwerb	101.000	0	-15.474	85.526	0	0	0	0%	0,0%
1335521003.34	Retentionsfläche Rotes Land	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0%	0,0%
1321117002.38	Grundstückserwerb bebaute Grundstücke	0	30.242	10.523	40.765	153	21.612	21.765	53%	0,4%
5521011301.28	Retentionsfläche Reinsdorf Nordstraße Anlage im Bau	0	17.780	0	17.780	67	0	67	0%	0,4%
1321117002.36	Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	4.951	4.951	2.618	2.333	4.951	100%	52,9%
1335521005.34	Verrohrung/ Gewölbe Altstadt/ Schlosswiese	0	224	0	224	224	0	224	100%	100,0%
		301.000	89.348	0	390.348	7.350	23.945	31.295	8%	1,9%



Mai 2022

Gebäudemanagement – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1111117009.33	Neubau Grundschule Katharina von Bora, Abbildung nicht zur Fördermaßnahme gehörende Kosten	0	188.133	1.410.727	1.598.860	119.867	1.476.585	1.596.452	100%	7,5%
1117031591.52	Hauptforderungen aus Klageverfahren Reformationsjubiläum	0	1.440.590	0	1.440.590	185.000	6.248	191.248	13%	12,8%
1111117009.32	Neubau Grundschule Katharina von Bora	625.000	867.444	-701.727	790.717	509.168	228.942	738.110	93%	64,4%
1121117004.34	Nebengebäude Kita Biene Maja	0	330.588	20.000	350.588	150.448	196.032	346.479	99%	42,9%
1191117003.34	Objekt Straße der Völkerfreundschaft 129	0	269.405	0	269.405	0	31.945	31.945	12%	0,0%
1131117007.33	Erweiterung Sporthalle Heinrich Heine (Förderantrag)	202.000	23.000	0	225.000	0	112.800	112.800	50%	0,0%
1111117005.36	Grundschule Käthe Kollwitz Förderprogramm Soziale Stadt	0	183.280	0	183.280	16.014	72.649	88.662	48%	8,7%
1121117011.34	Kita Pittiplatsch	0	175.158	0	175.158	0	32.215	32.215	18%	0,0%
1121117008.34	Kita Wortschatzpiraten	0	76.660	0	76.660	0	0	0	0%	0,0%
1117031301.22	Sanierung Gebäude GS "Diesterweg"	0	65.191	0	65.191	69.708	12.483	82.191	126%	106,9%
1111117003.34	Grundschule Geschwister Scholl	0	63.686	0	63.686	0	29.712	29.712	47%	0,0%



Mai 2022

Gebäudemanagement – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1111117008.34	Grundschule Friedrich Engels	0	54.545	0	54.545	0	53.341	53.341	98%	0,0%
1117031302.32	Sanierung Gebäude Kita "Wortschatzpiraten"	0	15.073	0	15.073	1.297	13.776	15.073	100%	8,6%
1121117004.36	Nebengebäude Kita Biene Maja - nicht förderfähige Kosten	0	0	11.050	11.050	4.998	6.052	11.050	100%	45,2%
1111117001.34	Grundschule Ferdinand Freiligrath	30.000	420	-22.000	8.420	420	0	420	5%	5,0%
1141117001.34	Freiwillige Feuerwehr Abtsdorf	0	7.921	0	7.921	5.958	1.963	7.921	100%	75,2%
1117031301.18	Sanierung Gebäude GS "Käthe Kollwitz"	0	6.302	0	6.302	253	6.049	6.302	100%	4,0%
1314241001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Turnhallen an Grundschulen	5.000	0	0	5.000	0	2.000	2.000	40%	0,0%
1117031301.34	Sanierung GS "Friedrich Engels"	0	625	0	625	625	0	625	100%	100,0%
		862.000	3.768.022	718.050	5.348.072	1.063.756	2.282.789	3.346.546	63%	19,9%



Mai 2022

Gebäudemanagement – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1121117015.34	Neubau Kita "Flax und Krümel"	0	3.919.183	0	3.919.183	1.370.325	2.199.585	3.569.911	91%	35,0%
1131117006.33	Kunstrasen Platz der Jugend (Förderantrag, Anlage im Bau)	348.000	1.315.923	0	1.663.923	1.151	260.591	261.742	16%	0,1%
1121117005.34	Sanierung Kita Stadtrandhäuschen	15.200	965.352	0	980.552	100.253	526.852	627.105	64%	10,2%
1191117008.35	Ausstattung Bibliothek	0	538.480	0	538.480	208.192	329.335	537.526	100%	38,7%
1191117001.34	Gesundbrunnen Reinsdorf	50.100	279.538	0	329.638	0	281.721	281.721	85%	0,0%
1121117015.36	Neubau Kita ""Flax und Krümel"" - nicht förderfähige Kosten	0	163.794	0	163.794	132.879	7.753	140.633	86%	81,1%
1121117005.38	Ausstattung Kita Stadtrandhäuschen	0	102.500	0	102.500	0	0	0	0%	0,0%
1131117006.32	Kunstrasen Platz der Jugend - nicht förderfähige Kosten	0	0	101.500	101.500	0	101.500	101.500	100%	0,0%
1191117013.32	Cranachhof Schlossstraße 1, Westflügel	0	76.028	0	76.028	1.963	49.432	51.395	68%	2,6%
1121117010.34	Erwerb von Spielgeräten in den Kindereinrichtungen	0	60.440	0	60.440	58.102	0	58.102	96%	96,1%
1191117004.34	Hausanschlüsse	10.000	40.942	0	50.942	11.302	39.194	50.496	99%	22,2%
1121117009.34	Kita Regenbogen	37.800	0	0	37.800	0	0	0	0%	0,0%
1141117003.35	FF Straach Fertigteilgarage	0	26.577	0	26.577	0	26.577	26.577	100%	0,0%
1395311001.34	Anschaffung von Ladestationen / Ladesäulen	0	0	22.000	22.000	6.888	15.112	22.000	100%	31,3%
1311117001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0%	0,0%



Mai 2022

Gebäudemanagement – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1121117003.34	Kita Borstel	0	15.778	0	15.778	601	7.935	8.536	54%	3,8%
1191117017.32	House of One	0	15.496	0	15.496	15.496	0	15.496	100%	100,0%
1315731001.34	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	14.000	611	0	14.611	11.796	318	12.114	83%	80,7%
1131117003.36	Umbau Leichtathletiklaufbahn Volkspark Piesteritz	0	13.328	0	13.328	13.328	0	13.328	100%	100,0%
1131117003.35	Generalsanierung Kunstrasenplatz Volkspark Piesteritz	0	13.015	0	13.015	13.015	0	13.015	100%	100,0%
1121117014.34	Kita Pratau	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0%	0,0%
1191117015.34	Schweizer Pavillion	0	10.500	0	10.500	0	0	0	0%	0,0%
1314241001.38	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0%	0,0%
1311117001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	8.000	383	0	8.383	41.507	2.044	43.551	520%	495,2%
1314241001.40	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Sportstätten Wittenberg	5.000	618	0	5.618	618	0	618	11%	11,0%
1191117016.34	Objekt Mittelfeld 21	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0%	0,0%
1117031302.38	Sanierung Gebäude Kita "Pittiplatsch"	0	4.539	0	4.539	4.539	0	4.539	100%	100,0%
1117031502.6	Sanierung Friedhelm-Gärtner-Straße 2 Abtsdorf	0	4.349	0	4.349	0	4.349	4.349	100%	0,0%
1117031503.4	Neubau Feuerwehrgebäude Wittenberg West	0	3.953	0	3.953	3.953	0	3.953	100%	100,0%
1117031302.44	Sanierung Gebäude Kita "Märchenland" Reinsdorf	0	3.613	0	3.613	3.613	0	3.613	100%	100,0%



Mai 2022

Gebäudemanagement – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1117031502.4	Neubau Kita Biene Maja	0	2.094	0	2.094	2.094	0	2.094	100%	100,0%
1194242001.34	Investitionsmaßnahmen am Strandbad	0	2.000	0	2.000	1.662	0	1.662	83%	83,1%
1117031302.40	Sanierung Gebäude Kita "Fuchs und Elster"	0	1.822	0	1.822	1.822	0	1.822	100%	100,0%
1117031304.4	Sanierung Mehrzweckhalle Polizei	0	1.787	0	1.787	1.787	0	1.787	100%	100,0%
1191117016.35	Objekt Friedhelm-Gärtner-Straße 2	0	1.454	0	1.454	0	1.454	1.454	100%	0,0%
1117031302.28	Sanierung Gebäude Kita "Struppis Rappelkiste"	0	1.004	0	1.004	1.004	0	1.004	100%	100,0%
1314241001.44	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €, Stadthalle Wittenberg	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0%	0,0%
1117031304.2	Sanierung Freizeitzentrum Piesteritz	0	812	0	812	812	0	812	100%	100,0%
1315731001.35	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 und 1.000 €	0	804	0	804	982	807	1.789	222%	122,1%
1117031304.28	Sanierung ehem. Musikschule	0	500	0	500	500	0	500	100%	100,0%
1117031302.12	Sanierung Gebäude Kita "Spielkiste" STARK III	0	231	0	231	231	0	231	100%	100,0%
1121117002.34	Kita Am Tierpark	0	139	0	139	139	0	139	100%	100,0%
1134241001.34	Stadthalle Wittenberg Belüftungsanlage	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0%	0,0%
		632.100	7.592.588	23.500	8.248.188	2.010.555	3.854.558	5.865.113	71%	24,4%



Mai 2022

Gebäudemanagement (finanziell nicht verantwortlich – freiwillige Aufgaben)

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1391111002.32	K-Gebäude	600.000	2.630.200	0	3.230.200	1.019.600	0	1.019.600	32%	31,6%
1191117014.32	Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus	210.600	689.300	0	899.900	658.200	1.500	659.700	73%	73,1%
1191117008.34	Sanierung Bibliothek	0	384.137	0	384.137	384.137	0	384.137	100%	100,0%
1117031591.32	Neubau Südflügel Schloss	0	256.371	0	256.371	256.371	0	256.371	100%	100,0%
1117031591.24	Sanierung Schlosskirchenensembles Denkmalpflegeförderung	0	49.186	0	49.186	49.186	0	49.186	100%	100,0%
1395112001.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Hochbau - beantragt	13.300	0	0	13.300	0	0	0	0%	0,0%
		823.900	4.009.194	0	4.833.094	2.367.494	1.500	2.368.994	49%	49,0%



Mai 2022

Oberbürgermeister – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1311111001.33	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Reinsdorf	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	100%	0,0%
1391111004.36	Betriebsvorrichtungen Apollensdorf	0	3.500	450	3.950	2.541	0	2.541	64%	64,3%
1311111001.43	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Boßdorf	0	3.416	0	3.416	2.973	443	3.416	100%	87,0%
1311111002.35	Erwerb bewegliches Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Ortschaft Seegrehna	0	3.050	0	3.050	2.620	0	2.620	86%	85,9%
1311111001.42	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Straach	0	2.900	0	2.900	2.248	0	2.248	78%	77,5%
1311111001.40	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Abtsdorf	0	1.121	0	1.121	774	0	774	69%	69,0%
1311111002.33	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaft Reinsdorf	0	1.100	0	1.100	843	257	1.100	100%	76,6%
1391111004.44	Betriebsvorrichtungen Kropstädt	0	1.000	0	1.000	789	0	789	79%	78,9%
		0	31.087	450	31.537	12.787	15.700	28.487	90%	40,5%



Mai 2022

Öffentliches Bauen – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1391281001.32	Bau einer Hochwasserschutzmauer	837.700	3.911.093	0	4.748.793	219.746	3.565.079	3.784.825	80%	4,6%
1215411033.34	Annendorfer Straße	1.523.800	130.200	0	1.654.000	0	0	0	0%	0,0%
5471011301.48	Bau eines Tunnels am Ostzugang des Hauptbahnhofes	0	1.354.815	-9.382	1.345.433	271.775	273.621	545.395	41%	20,2%
1235431001.34	L 124 Reinsdorf	596.500	0	0	596.500	0	0	0	0%	0,0%
1215411024.34	Charlottenstraße (Straße der Befreiung bis Annendorfer Straße)	0	555.054	0	555.054	0	555.054	555.054	100%	0,0%
1215411007.34	An der Christuskirche	1.000.000	147.601	-609.000	538.601	36.505	27.696	64.201	12%	6,8%
5411011301.88	Kirchhofstraße	0	440.243	0	440.243	0	28.572	28.572	6%	0,0%
1215411031.34	Radweg Friedrichstraße	219.600	217.707	0	437.307	0	8.261	8.261	2%	0,0%
1215411025.34	Friedrich-Engels-Straße	0	386.617	0	386.617	0	28.239	28.239	7%	0,0%
1215411011.34	Straße der Befreiung	300.000	60.000	0	360.000	0	0	0	0%	0,0%
1215411006.32	Bahnübergang Braunsdorfer Straße	0	260.400	0	260.400	0	0	0	0%	0,0%
5411011501.50	Rückzahlung Beiträge Erich-Mühsam-Straße	0	149.586	0	149.586	149.586	0	149.586	100%	100,0%
5411011301.126	Rückzahlung Beiträge Reinsdorfer Gartenweg/Strandbadstraße	0	135.900	0	135.900	135.900	0	135.900	100%	100,0%
5411011301.70	Ausbau Bahnübergang "An der Christuskirche"	0	124.183	0	124.183	0	124.183	124.183	100%	0,0%



Mai 2022

Öffentliches Bauen – Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1215411043.33	Regenwasserkanal Am Sportplatz	0	115.000	0	115.000	109.266	5.734	115.000	100%	95,0%
5411011301.84	Ausbau Reinsdorfer Gartenweg	0	98.403	0	98.403	0	13.557	13.557	14%	0,0%
1215411045.33	Mischwasserkanal Günther-Mayr-Weg	0	80.000	0	80.000	6.247	73.753	80.000	100%	7,8%
1215411010.32	Neubau Brücke Rothemark	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0%	0,0%
5411011301.66	Ausbau Bahnübergang "Pestalozzistraße"	0	58.156	0	58.156	0	46.656	46.656	80%	0,0%
1215411044.33	Regenwasserkanal Hegelstraße	0	44.000	0	44.000	25.374	18.626	44.000	100%	57,7%
1391281001.33	Bau einer Hochwasserschutzmauer - nicht förderfähige Kosten	0	34.396	0	34.396	0	75	75	0%	0,0%
5411011301.120	Rückzahlung Beiträge Kirchhofstraße	0	28.869	0	28.869	28.869	0	28.869	100%	100,0%
1215411048.33	Regenwasserkanal Am Volkspark / Hegelstraße 2. BA	0	25.563	0	25.563	0	0	0	0%	0,0%
1215411008.34	Fichtestraße	0	7.101	0	7.101	0	7.101	7.101	100%	0,0%
1235431003.34	Ausbau Gehweg entlang der L 123 Straach	0	2.987	0	2.987	0	481	481	16%	0,0%
1261011501.12	Bau einer Hochwasserschutzwand	0	1.378	0	1.378	0	0	0	0%	0,0%
5471011301.8	Neueinrichtung des Haltepunktes Piesteritz	0	1.334	0	1.334	0	1.334	1.334	100%	0,0%
		4.547.600	8.370.588	-618.382	12.299.806	983.268	4.778.021	5.761.289	47%	8,0%



Mai 2022

Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1215411047.34	Freiraum- und Oberflächengestaltung WB-West	424.300	848.400	0	1.272.700	0	0	0	0%	0,0%
1215411030.32	Neubau Verbindungsstraße Reinsdorf	679.100	52.401	0	731.501	0	37.401	37.401	5%	0,0%
1215411046.34	Hafenpromenade	570.000	60.000	0	630.000	1.838	163.065	164.904	26%	0,3%
1215411013.34	Knoten B 187 Rheinstraße	500.000	83.000	0	583.000	0	932	932	0%	0,0%
1245451004.34	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	0	297.045	0	297.045	85.794	140.998	226.791	76%	28,9%
1215411012.34	Triftstraße	0	185.824	0	185.824	0	57.403	57.403	31%	0,0%
1353661001.34	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	120.000	27.769	-12.000	135.769	31.737	76.032	107.769	79%	23,4%
1275511003.34	Sanierung nördliche Wallanlagen	0	130.255	0	130.255	0	123.910	123.910	95%	0,0%
1353661001.36	Beschaffung Spielgeräte aus SKW-Spende	0	128.298	0	128.298	7.518	45.043	52.560	41%	5,9%
1215411015.34	Erschließungsanlage Brückenkopf bis Flutbrücke	0	105.795	0	105.795	0	6.121	6.121	6%	0,0%
1245451003.34	Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.000	41.731	0	91.731	32.850	53.260	86.110	94%	35,8%
1275511001.34	Rekonstruktion denkmalgerechter Wegebau	65.000	45.583	-34.503	76.080	0	10.571	10.571	14%	0,0%
1353661002.34	Spielplatz Mochau/Thießen	55.000	6.107	0	61.107	0	6.107	6.107	10%	0,0%



Mai 2022

Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
5411011501.4	Ausbau Erich-Mühsam-Straße	0	58.918	0	58.918	0	28.138	28.138	48%	0,0%
1215411039.32	Errichtung eines Radweges auf der Hochwasseranlage O1	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0%	0,0%
1275231001.34	Sanierung und Umfeldgestaltung des Tauentziendenkmals	0	0	34.503	34.503	1.743	32.759	34.503	100%	5,1%
1215411042.34	Investitionspauschale Radverkehrsförderung	30.000	0	0	30.000	9.356	15.699	25.055	84%	31,2%
1215411041.34	Verbindungsweg Wikana	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0%	0,0%
5411011501.24	Ausbau Johann-Strauß-Straße	0	14.116	0	14.116	0	14.116	14.116	100%	0,0%
5431011301.20	Ausbau "L124 Straach"	0	13.858	0	13.858	1.412	12.445	13.858	100%	10,2%
5511011401.6	Bauleistungen Luthergarten	0	12.760	0	12.760	0	12.760	12.760	100%	0,0%
1353661003.36	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Apollensdorf	0	6.000	6.000	12.000	4.867	3.680	8.547	71%	40,6%
1295411001.34	Ladesäule für Fahrräder	0	11.569	0	11.569	6.040	5.530	11.569	100%	52,2%
5471011301.32	Sanierung Haltepunkt Altstadt	0	0	8.835	8.835	8.835	0	8.835	100%	100,0%
1353661003.38	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Nudersdorf	0	7.625	0	7.625	3.918	3.707	7.625	100%	51,4%
1215411017.34	Haberlandstraße	0	6.315	0	6.315	0	6.315	6.315	100%	0,0%



Mai 2022

Öffentliches Bauen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1353661003.37	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Schmilkendorf	0	0	6.000	6.000	5.842	0	5.842	97%	97,4%
1275511005.36	Errichtung Grillplatz am Pferdestall	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0%	0,0%
1353661003.44	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Kropstädt	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	100%	100,0%
1353661003.41	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Mochau	0	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	100%	0,0%
5471011301.20	Schnittstelle Hauptbahnhof	0	2.997	546	3.543	3.543	0	3.543	100%	100,0%
5411011590.34	Parkplätze Großveranstaltungen	0	3.333	0	3.333	1.273	2.060	3.333	100%	38,2%
1353661003.35	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Ortschaft Seegrehna	0	3.000	0	3.000	2.292	708	3.000	100%	76,4%
1395231001.34	Neues Jungfernröhrwasser	0	619	0	619	0	186	186	30%	0,0%
5411011301.34	Ausbau "Strandbadstraße"	0	556	0	556	0	556	556	100%	0,0%
1215411023.34	Rotes Land	0	317	0	317	0	317	317	100%	0,0%
5471011301.44	Bau eines Zugangs- und Funktionsgebäudes am Altstadtbahnhof	0	221	0	221	221	0	221	100%	100,0%
5411011601.8	Durchlass Kohlgarten	0	111	0	111	111	0	111	100%	100,0%
		2.508.400	2.225.223	9.382	4.743.004	214.189	864.520	1.078.708	23%	4,5%



Mai 2022

Städtische Sammlungen – freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1117031591.40	Neueinrichtung städtische Sammlungen	0	14.018	0	14.018	6.018	8.000	14.018	100%	42,9%
1312522001.36	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € - 1.000 €	8.000	0	-1.335	6.665	0	0	0	0%	0,0%
1191117006.42	Erweiterung Kameraanlage St	0	5.114	0	5.114	2.337	2.777	5.114	100%	45,7%
1312522001.34	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand über 1.000 €	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0%	0,0%
1312522001.38	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand zwischen 150 € - 1.000 €	0	0	840	840	590	250	840	100%	70,2%
1312522001.42	Ankäufe für den musealen stadthistorischen Sammlungsbestand unter 150 €	0	0	495	495	310	185	495	100%	62,6%
		11.500	19.132	0	30.632	9.255	11.212	20.467	67%	30,2%

Aus Vereinfachungsgründen werden auch Pflichtaufgaben unter den freiwilligen Aufgaben geführt.



Mai 2022

Stadtentwicklung

Pflichtaufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
5411011590.26	Auszahlungen aus den Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB	500.000	684.909	0	1.184.909	300.000	0	300.000	25%	25,3%
		500.000	684.909	0	1.184.909	300.000	0	300.000	25%	25,3%

freiwillige Aufgaben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz €	Reste Vorjahr €	ÜPL/APL Ansatz €	Gesamt €	angeordnet und vorm. AO in €	Aufträge in €	verbraucht in €	Erfüllungsgrad in % Mai	Liquiditätsabfluss in % per 31.05.2022
1395112002.34	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - bewilligt	704.800	624.567	-70.000	1.259.367	0	0	0	0%	0,0%
5411011590.46	Stadtumbau Ost Aufwertung Tiefbau - bewilligt	0	1.120.396	0	1.120.396	0	0	0	0%	0,0%
1395112002.36	Förderprogramm Lebendige Zentren Tiefbau - beantragt	358.300	0	0	358.300	0	0	0	0%	0,0%
1395112003.32	Stadtumbau OST - Treuhänder - bewilligt	156.900	120.847	0	277.747	277.747	0	277.747	100%	100,0%
1395112001.36	Private Eigentümer Hochbau - bewilligt	15.000	185.000	70.000	270.000	270.000	0	270.000	100%	100,0%
1395112001.35	Treuhänder Hochbau - bewilligt	31.200	45.100	0	76.300	45.050	0	45.050	59%	59,0%
1395112003.31	Stadtumbau OST - beantragt	47.000	0	0	47.000	0	0	0	0%	0,0%
		1.313.200	2.095.909	0	3.409.109	592.797	0	592.797	17%	17,4%

