

Altstadt Wittenberg				Legende:					
Aktualisierung Projektplan 2015				Stand: 02/2016		Aktualisiert			
sowie projektbezogene Ausblicke 2016 u. evtl. Restfinanzierungsbedarf									
Vorhaben	Realisierungszeitraum	Beginn	Kosten Euro	Projektplan 2015	Bemerkungen	Projektplan 2016	Bemerkungen	Ausblicke auf mögliche Restfinanzierung	
<b>Denkmalschutz</b>									
Treuhändertätigkeit	92-Ende Sanierung			100.000	in Abrechnung	45.000,00	besteh.Treuhändlervertrag	ca.282.000,-	
Private Instandsetzung	92-Ende Sanierung	1992	900.000	260.000	in Umsetzung	118.250,00	für Antragstellungen	ca.500.000	
Proj.manag./Projektsteuerung 2017	2010-2017	2010	1.900.000	140.000	umgesetzt, Abrechnungen laufen		Proj.managm.2017+Proj.steuer. Augusteum	ca. 800.000,-	
restliche OF Arsenalplatz	ab 2014	2014		781.250	abgeschlossen, in Abrechnung				
Realisierung OF Fleischerstr.Ost	ab 2016	2016	ca. 1500.000			1.TA 420.000,00	lt. Oberflächenkonzept	Restfin. zur Zeit in Prüfung	
Restliche Oberflächen „Altstadt“	ab2015	2015	ca.3.300.000					noch zu sichern bis 2020	
Öffentlichkeitsarbeit für 2017	ab 2015	2015	ca. 50.000	10.000	in Umsetzung		Vorbereitung und Dokumentation	Rest ca. 40.000,-	
Entwicklungspflege	ab 2016	2016	ca.25.000			5.000,00	im Zusammenhang mit Baumpflanzungen	ca. 20.000,-	
<b>Sanierung Marktbrunnen</b>	ab 2015	2015	<b>340.000</b>	<b>100.000</b>	keine Realisierung in 2015	<b>340.000,00</b>	jetzt Komplettsanierung im DS -Programm	keine	
weitere OF -Planungen	ab 2016	2016	ca. 500.000			200.000,00	lt. Oberflächenkonzept	ca. 300.000	
Leitsystem „ ARSENALPLATZ“	ab 2015	2015	8.000	8.000	in Umsetzung			ausfinanziert	
<b>Stadtsanierung</b>									
Teuhändertätigkeit	92-Ende Sanierung		452.000	8.000	in Abrechnung	29.000,00	besteh.Treuhändlervertrag	ca.295.000	
Entwickl.Innenstadtlflächen	2008-2012	2008	800.000	12.000	in Abrechnung		Fortführung	ca.338.000	
Private Modernisierung	bis Ende Sanierung	ab 2009	1.000.000	18.000	in Umsetzung	71.000,00	lt.Antragstellungen	ca.400.000	
OF Parkplatz Hallesche Straße	2.016	2016	380.000			380.000,00	lt. Oberflächenkonzept	ausfinanziert	
Zeughaus Fassade	2.016	2016	210.000			anteilig 100.000	lt. Entscheid Denkmalpflege	ausfinanziert	
Grundstückserwerb Berliner Str.11	2.015	2015	118.000	118.000	Grundstückserwerb realisiert		lt. Beschlußvorlage	Kauf ausfinanziert	
<b>Stadtumbau-Ost -Aufw.</b>									
Exercierhalle-Ausstellungshalle	2012-2014	2012	1.957.000	422.222	realisiert ,Schlussabrechnungen mit LvWA laufen	355.555,55	realisiert,laufendes Abrechnungsverfahren	ausfinanziert	
revolvierender Fonds	2012-Ende Sanierung	2010	1.000.000	254.409	in 2015 weitere Vorbereitungsstg. Kompetenzzentrum	195.141,00	Fortführung im Kompetenzzentrum	rund 205.000 noch offen	
Augusteum 1.BA	2012-2014	2012	7.995.000	2.132.000	in Abrechnung, Zusatzfinanzierung lt. Bescheid				
<b>barrierefreie Kommune</b>	<b>2014-2016</b>	<b>2014</b>	<b>750.000</b>	<b>165.000</b>	keine Realis. lt.Bescheid für 1. BA AUGUSTEUM eingesetzt *)	<b>345.000 + 179.777</b>	barrierefreie Wallanl./angrenzende OF's	Rest rund 225.000,- in 2018	
<b>Abriss KTC</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>400.000</b>	<b>180.000</b>	keine Realis. lt.Bescheid für 1. BA AUGUSTEUM eingesetzt *)		<b>KTC wird in ASO Programm realisiert</b>		
<b>Sicherung priv. Einzeldenkmal</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>75.000</b>			<b>75.000,00</b>	abgestimmt mit LvWA u. Denkmalpflegeamt	ausfinanziert	
Mehrgenerationenhaus	2015-2016	2015	2.500.000	68.198	keine Realis.; dav. 6.805,- für 1. BA AUGUSTEUM eingesetzt *)	75000 +6805	anteiliger Zuschuss lt.Bescheid	Rest über Bescheid in 2017	
<b>Schloss Wittenberg</b>									
<b>Neubau u. Sanierung</b>	<b>2010-2016</b>	<b>2010</b>	<b>33.177.000</b>	<b>10.322.135</b>	<b>in Realisierung , Zusatzbewilligungen in 2015</b>	<b>rund 11.205.000</b>	<b>zur weiteren Fertigstellung</b>		
<b>zentraler Besucherempfang</b>									
Ratsarchiv	2012-2014	2012	2.443.728	91500 Einnahme	Abschluss,Abrechnung läuft				
historische Stadtinformation	2012-2014	2012	5.356.597	220400 Einnahme	Abschluss,Abrechnung läuft			ausfinanziert	
zentrale Stadtinformation	2012-2014	2012	4.715.380		Abschluss,Abrechnung läuft			ausfinanziert	
<b>Aktive Stadt-und Ortsteilzentren</b>									
Aufbau und Pflege einer Kommunikationsplattform	2014- Ende Sanierung	2014	1.290.000	188.100	finanziert: private Objekte,KTC-Abriss 1.TA, NET WORK OFFICE sowie Gewerbeverein	599.550	anteilig 250.000 KTC,,230.000 Stadtmöblierung, Private 104.550 Beauftragte Dritte 15.000	ca. 422.000 noch Bedarf	
Verfügungsfonds zur Umsetzung von Marktinitiativen und Aktivierung leerstehender Ladenlokale					Programmaufnahme erstmalig bewilligt 30.9.2013.				
<b>Hinweis: im Stadtumbau-Ost-Programm: *) Refinanzierung umgeschichteter Mittel durch Neubewilligungen gesichert!</b>									
<b>Anmerkung: Hauptargumente für die inhaltlichen Veränderungen ursächlich geplanter Ansätze und Zielstellungen: Bescheidänderungen während laufender Programmjahrphasen, Zusatzbewilligungen, Zusatzkosten aufgrund nicht vorhersehbarer Bauzustände Neugestaltung von Programmzuordnungen einzelner Vorhaben durch das LvWA</b>									